



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la localidad de CABECERA MUNICIPAL municipio de Sombrerete, del estado de Zacatecas; siendo las de 3:00 P.M. horas del día 06 DE OCTUBRE de 2016, se reunieron en el lugar de la obra denominada: CONSTRUCCION DE 1 BAÑO CON BIODIGESTOR, las siguientes personas:

Nombre	Cargo
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO	PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE	SINDICA MUNICIPAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. J. CRUZ FLORES REYES	CONTRALOR MUNICIPAL

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega-recepción y/o certificación de acciones del proyecto denominado:

CONSTRUCCION DE 1 BAÑO CON BIODIGESTOR

La cual fue ejecutada por: C. SAUL DELGADO GOMEZ

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, ejercicio fiscal 2016, con las siguientes aportaciones:

Clave SIIPSO del proyecto	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes
	<u>\$ 36,943.00</u>			<u>\$ 36,943.00</u>	

Este proyecto inició en AGOSTO de 2016 y concluyó en SEPTIEMBRE de 2016.

Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, si se trata de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equipamiento.

Constatan la entrega de la obra por parte del Contratista y la Presidencia Municipal de Sombrerete, al comité de obra, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de darle mantenimiento, conservarla, vigilar y sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en caso de obra de infraestructura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.

b) Acciones sociales

Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.



Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las hubiera .

**Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta.**


**Entrega:**

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac.

  
\_\_\_\_\_  
Arq. Ignacio Castrejón Valdez  
Presidente Municipal

**Recibí:**

Por el Comité

  
\_\_\_\_\_  
Liliana Picalday Olvera

**Testigos:**

  
\_\_\_\_\_  
Arq. Daniel A. Esquivel Reyes  
Dir. De Desarrollo social

  
\_\_\_\_\_  
Por la empresa



## BITACORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE 1 BAÑO ECOLOGICO CON BIODIGESTOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CONTRATISTA: C. SAUL DELGADO GOMEZ

### **15 DE AGOSTO DEL 2016**

EL DIA DE HOY SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA A CONSTRUIR) EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 1 BAÑO ECOLOGICO CON BIODIGESTOR, BENEFICIANDO A 1 FAMILIA.

### **18 DE AGOSTO DEL 2016**

HOY SE COMIENZA CON EL ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, (BLOCK, ARENA, CEMENTO, ARMEX, ETC.) COMENZANDO CON LOS TRABAJOS DE LA LOSA DE CIMENTACION.

### **22 DE AGOSTO DEL 2016**

PARA EL DIA DE HOY LUNES, YA SE TIENE HECHO EL FIRME DE CONCRETO (LOSA DE CIMENTACION) DEJANDO LAS PREPARACIONES PARA LA INSTALACION HIDRAULICA, ASI COMO TAMBIEN SE DEJARON ANCLADOS LOS CASTILLOS DE ARMEX.

### **25 DE AGOSTO DEL 2016**

PARA EL DIA DE HOY SE TIENE UN AVANCE DEL 100% EN LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS A BASE DE BLOCK, COLADOS LOS CASTILLOS. SE TIENE UN ENRASE HASTA UNA ALTURA DE 2.35 MTS.

### **27 DE AGOSTO DEL 2016**

PARA ESTE DIA YA SE TIENE HABILITADA LA CIMBRA DE MADERA, EL ACERO DE REFUERZO, LA PREPARACION PARA LA INSTALACION ELECTRICA, PARA EL COLADO DE LA LOSA.

### **02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

PARA EL DIA DE HOY YA SE TIENE UN AVANCE DEL 100% EN LOS ENJARRES INTERIORES Y EXTERIORES, SE COLOCO LA PUERTA DE HERRERIA Y SE COMENZO CON LA FABRICACION DEL PRETIL A BASE DE BLOCK. SE REALIZO EL SUMINISTRO DE LOS MUEBLES DE BAÑO, EL CALENTADOR SOLAR, EL TINACO Y LA BASE DE PTR.

### **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

PARA ESTE DIA YA SE TIENE HABILITADA LA INSTALACION HIDRAULICA Y ESTAN COLOCADOS LOS MUEBLES DE BAÑO Y SUS ACCESORIOS, SE REALIZO LA INSTALACION ELECTRICA Y SE COMENZO CON LA PINTURA EXTERIOR DEL BAÑO.



**08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

PARA EL DIA DE HOY YA SE TIENE UN AVANCE DEL 100% DE LA PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL BAÑO, SE COMENZO CON LA COLOCACION DEL IMPERMEABILIZANTE EN LA LOSA.

**12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

PARA ESTE DIA YA SE TIENE COLOCADA LA BASE DE PTR Y EL TINACO, SE COMENZO CON LA INSTALACION DEL CALENTADOR SOLAR.

**15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

ESTE DIA SE REALIZA LA VISITA A LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO, PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS YA TERMINADOS, HACIENDO LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES.



SUPERVISOR

  
ARQ. SERGIO ARELLANO L.



CONTRATISTA

