



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 8  
 PERIODO: DEL 17-JUNIO- AL 06-JULIO DE 2019  
 MONTO CONTRATADO: \$ 380,388.59  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-19-URB-005  
 FECHA: 8 de julio de 2019

# RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES  
 UBICACIÓN: EJIDO ZARAGOZA  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZACATECAS  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII  
 EJERCICIO FISCAL 2019

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$ 380,388.59	\$ 380,388.59	
<b>TOTAL DE FINIQUITO</b>					<b>\$ 380,388.59</b>	

**FINIQUITO**  
 IVA 16% \$327,921.20  
 \$52,467.39  
**SUBTOTAL \$380,388.59**

**DEDUCCIONES:**  
 0.2% Capacit. Trab. I.C.I.C. \$0.00  
 0.2% C.M.I.C. \$0.00  
 AMORT. DE ANTICIPO \$0.00

**TOTAL \$380,388.59**  
**SUBTOTAL \$0.00**  
 IVA 16% \$0.00  
**TOTAL \$0.00**

ANTICIPO OTORGADO:		\$ 114,116.58	0.2% C.M.I.C.	\$ 655.84	0.2% C.M.I.C.	\$ 655.84
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$	114,116.58	AMORT. A LA FECHA	\$ 655.84	AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION	\$	-	POR AMORTIZAR	\$ 0.00		\$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR	-\$	0.00				0.00

**RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:**  
 ESTIMADO A LA FECHA: \$ 380,388.59  
 ESTA ESTIMACIÓN: \$0.00  
 SALDO POR EJERCER \$ -

*L. A. Urbani*  
 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

*Salvador Alamo*  
 ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

*[Signature]*  
 ING. SAURO SANCHEZ-FAVELA  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




# RESUMEN DE FINIQUITO

**ESTIMACIÓN:** FINIQUITO HOJA 2 DE 8  
**PERIODO:** DEL 17-JUNIO- AL 06-JULIO- 2019  
**MONTO CONTRATADO:** \$ 380,388.59  
**No. DE CONTRATO:** MSO-DDS-SOM-FIII-19-URB-005  
**FECHA:** 8 de julio de 2019

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES  
**UBICACIÓN:** EIIDO ZARAGOZA  
**MUNICIPIO:** SOMBRETE, ZAC.  
**PROGRAMA:** FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII  
**EJERCICIO FISCAL 2019**

DESGLASE DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO O	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
01	PRELIMINARES								
01-PRE-035	CORTE PARA DESPLANTE EN TERRAPLENES; MATERIAL "B"	m3	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	\$ 52.9308	\$ -	\$ 83,366.01
01-PRE-075	RENIVELACION DE CAMINO CON MAQUINARIA EN PROMEDIO DE 3 CM. DE ESPESOR, APROVECHANDO EL MATERIAL DEL CORTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	m2	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	\$ 4.5240	\$ -	\$ 237,510.00
01-PRE-033	CORTE PARA CUNETAS, Y CONTRACUNETAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION	ml	30,002.31	30,002.31	0.00	30,002.31	\$ 1.9836	\$ -	\$ 59,512.58
<b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>									\$ 380,388.59

 ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ RESIDENTE DE OBRA	 LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 ING. ISAIURO SANCHEZ PAYELA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	





**SOMBRERETE**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**ESTIMACIÓN:** FINIQUITO HOJA 3 DE 8  
**PERIODO:** DEL 17-JUNIO AL 06-JULIO DE 2019  
**MONTO CONTRATADO:** \$ 380,388.59  
**No. DE CONTRATO:** MSO-DDS-SOM-FIH-19-URB-005  
**FECHA:** 8 de julio de 2019

**RESUMEN DE FINIQUITO**

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES  
**UBICACIÓN:** EJIDO ZARAGOZA  
**MUNICIPIO:** SOMBRERETE, ZAC.  
**PROGRAMA:** FII  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**NÚMROS GENERADORES**

EJERCICIO FISCAL 2019

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO					TIPO	PARCIAL	
01- <b>PRE-035</b>	CORTE PARA DESPLANTE EN TERRAPLENES; MATERIAL "B"	A	A-B	4,600.00	3.50	0.03	1.00	483.00	483.00	m3
		C	C-D	1,500.00	3.50	0.03	1.00	157.50	157.50	m3
		E	E-F	4,900.00	3.50	0.03	1.00	514.50	514.50	m3
		G	G-H	4,000.00	3.50	0.03	1.00	420.00	420.00	m3
		<b>TOTAL</b>								<b>1,575.00</b>
01- <b>PRE-075</b>	RENIVELACION DE CAMINO CON MAQUINARIA EN PROMEDIO DE 3 CM. DE ESPESOR, APROBECHANDO EL MATERIAL DEL CORTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	A	A-B	4,600.00	3.50	0.00	1.00	16,100.00	16,100.00	m2
		C	C-D	1,500.00	3.50	0.00	1.00	5,250.00	5,250.00	m2
		E	E-F	4,900.00	3.50	0.00	1.00	17,150.00	17,150.00	m2
		G	G-H	4,000.00	3.50	0.00	1.00	14,000.00	14,000.00	m2
		<b>TOTAL</b>								<b>52,500.00</b>
01- <b>PRE-033</b>	CORTE PARA CUNETAS, Y CONTRACUNETAS, DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN LA ORILLA DE LA EXCAVACION	A	A-B	4,600.00	0.30	0.00	2.00	4,600.00	9,200.00	ml
		C	C-D	1,500.00	0.30	0.00	2.00	1,500.00	3,000.00	ml
		E	E-F	4,901.155	0.30	0.00	2.00	4,901.16	9,802.31	ml
		G	G-H	4,000.00	0.30	0.00	2.00	4,000.00	8,000.00	ml
		<b>TOTAL</b>								<b>30,002.31</b>

*Salvador Castro*  
ING. SALVADOR ALEJANDRO CASTRO GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA

*J. A. Urdiel*  
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

*[Signature]*  
ING. ISAIRO SANCHEZ FAVELA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION