



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 6
 PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 70,197.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-013
 FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

CARATULA DE ESTIMACIÓN

| CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | P. U. | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---------------------------|---------------|----------|--------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 01 | PRELIMINARES | 1 | LOTE | \$ 7,327.00 | \$ 7,327.00 | |
| | PAVIMENTACION | 1 | LOTE | \$ 62,870.00 | \$ 62,870.00 | |
| TOTAL DE FINIQUITO | | | | | \$ 70,197.00 | |
| | | | | | | FINIQUITO \$60,514.66 |
| | | | | | | IVA 16% \$9,682.34 |
| | | | | | | SUBTOTAL \$70,197.00 |
| | | | | | | DEDUCCIONES: |
| | | | | | | AMORT. DE ANTICIPO \$0.00 |
| | | | | | | TOTAL \$70,197.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL \$0.00 |
| | | | | | | IVA 16% \$0.00 |
| | | | | | | TOTAL \$0.00 |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|--|--|---------------------------------------|--------------|
| ANTICIPO OTORGADO: | \$ | 21,059.10 | | | | RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA: | |
| ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: | \$ | 21,059.10 | | | | ESTIMADO A LA FECHA: | \$ 70,197.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: | \$ | - | | | | ESTA ESTIMACIÓN: | \$0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR | \$ | - | | | | SALDO POR EJERCER | \$ - |

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 6
 PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 70,197.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-013
 FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | VOLUMEN DE PRESUPUESTO | VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR | VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION | VOLUMEN ACUMULADO | PRECIO | IMPORTE DE ESTA ESTIMACION | IMPORTE ACUMULADO |
|--------------|--|--------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| 01 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 01-PRE-017 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. | m2 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | \$ 12.00 | \$ - | \$ 1,632.00 |
| 01-PRE-003 | EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | \$ 335.00 | \$ - | \$ 5,695.00 |
| | TOTAL DE PRELIMINARES | | | | | | \$ - | \$ - | \$ 7,327.00 |
| | PAVIMENTACION | | | | | | | | |
| 02-CIM-008 | RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO. | m3 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | \$ 260.00 | \$ - | \$ 4,420.00 |
| 11-O-EXT-003 | BANQUETA DE CONCRETO F'C=F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR | m2 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | \$ 340.00 | \$ - | \$ 23,800.00 |
| 11-O-EXT-006 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | m2 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | \$ 525.00 | \$ - | \$ 34,650.00 |
| | TOTAL DE PAVIMENTACION | | | | | | \$ - | \$ - | \$ 62,870.00 |
| | SUMA HOJA No. 01 | | | | | | \$ - | \$ - | \$ 70,197.00 |

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 6
 PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2020
 MONTO CONTRATADO: \$ 70,197.00
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-013
 FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN
 UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

| CLAVE | CONCEPTO | LOCALIZACIÓN | | | LARGO | ANCHO | ALTO | No. PIEZAS | VOLUMEN EJECUTADO | | UNIDAD |
|--------------|--|--------------|-------|-----------|--------------|-------|------|---------------|-------------------|-----------|--------|
| | | EJE | TRAMO | TIPO | | | | | PARCIAL | SUB-TOTAL | |
| 01-PRE-017 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO URBANO DE 0 A 250 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL. | 1-4 | A-B | LIMP | 29.16 | 1.20 | | | 35.00 | 35.00 | m2 |
| | | | | | 29.16 | 1.20 | | | 35.00 | 35.00 | |
| | | | | | 16.50 | 2.00 | | | 33.00 | 33.00 | |
| | | | | | 16.50 | 2.00 | | | 33.00 | 33.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 136.00 | | m2 | |
| 01-PRE-003 | EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 418 D, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD. | 1-4 | A-B | EXCAV | 29.16 | 1.20 | 0.10 | | 3.53 | 3.53 | m3 |
| | | | | | 29.16 | 1.20 | 0.10 | | 3.57 | 3.57 | m3 |
| | | | | | 16.50 | 2.00 | 0.15 | | 4.95 | 4.95 | m3 |
| | | | | | 16.50 | 2.00 | 0.15 | | 4.95 | 4.95 | m3 |
| TOTAL | | | | | | | | 17.00 | | m3 | |
| 02-CIM-008 | RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE) EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO A 90% P.P.S CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO. | 1-4 | A-B | RELLENO | 29.16 | 1.20 | 0.10 | | 3.53 | 3.53 | m3 |
| | | | | | 29.16 | 1.20 | 0.10 | | 3.57 | 3.57 | m3 |
| | | | | | 16.50 | 2.00 | 0.15 | | 4.95 | 4.95 | m3 |
| | | | | | 16.50 | 2.00 | 0.15 | | 4.95 | 4.95 | m3 |
| TOTAL | | | | | | | | 17.00 | | m3 | |
| 11-O-EXT-003 | BANQUETA DE CONCRETO F'C=FC=200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM. DE 0.10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 68 1010 ROLLO DE 100 MTS, INLCUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. | 2 | A-B | BANQUET | 29.16 | 1.20 | | | 35.00 | 35.00 | m2 |
| | | | | | 29.16 | 1.20 | | | 35.00 | 35.00 | m2 |
| | | | | | TOTAL | | | | | | |
| 11-O-EXT-006 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CIMBRA METALICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. | 1-2 | A-B | PAVIMENTO | 8.25 | 2.00 | | | 16.50 | 16.50 | m2 |
| | | | | | 8.25 | 2.00 | | | 16.50 | 16.50 | m2 |
| | | | | | 8.25 | 2.00 | | | 16.50 | 16.50 | m2 |
| | | | | | 8.25 | 2.00 | | | 16.50 | 16.50 | m2 |
| TOTAL | | | | | | | | 66.00 | | m2 | |

ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 6
PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 70,197.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-013
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020

RESUMEN DE FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

CROQUIS DE OBRA



ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION





ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 6
PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2020
MONTO CONTRATADO: \$ 70,197.00
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-013
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020


RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARQ. JUAN JOSÉ RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 6
PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2020
MONTO CONTRATADO:
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-URB-013
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2020


RESUMEN DE FINIQUITO


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE AQUILES SERDÁN
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO
MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




ARQ. JUAN JOSE RIVERA ACOSTA
RESIDENTE DE OBRA


L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


C. JUAN MANCILLAS HAROS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION