



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 8  
 PERIODO: DEL 28 DE JULIO 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 ✓  
 MONTO CONTRATADO: \$ 523,521.95  
 N.º DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIN-20-ELECT-056  
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020

**FINIQUITO**



**SOMBRERETE**  
 H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2021  
 JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR  
 UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL CORONEL  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO DE EJERCICIO FISCAL 2020

CLAVE		CONCEPTO		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR FRACCIONAMIENTO EL CORONEL		1.00	LOTE	\$ 523,521.95	\$ 523,521.95
<b>TOTAL DE ESTIMACION FINIQUITO</b>							\$ 523,521.95

OBSERVACIONES	
ESTIMACION FINIQUITO	\$430,758.44
IVA 16%	\$83,763.51
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$523,521.95</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>	
AMORT. DE ANTICIPO	\$0.00
0.2% Caped. Trab. I.C.I.C.	\$0.00
0.2% C.M.J.C.	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

ANTICIPO OTORGADO:	\$ 157,056.59
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$ 157,056.59
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACION:	\$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

0.2% Caped. Trab. I.C.I.C.	\$ -	0.2% C.M.J.C.	\$ -
AMORT. A LA FECHA:	\$ -	AMORT. A LA FECHA:	\$ -
AMORT. EN ESTA ESTIMACION:	\$ -	AMORT. EN ESTA ESTIMACION:	\$ -
POR AMORTIZAR:	\$ -	POR AMORTIZAR:	\$ -

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:	
ESTIMADO A LA FECHA:	\$ 523,521.95
ESTA ESTIMACION:	\$ -
SALDO POR EJERCER	\$ -

ARQ. JUAN INIESTA ACOSTA  
 PRESIDENTE DE OBRA.

L. SC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 3  
 PERIODO: DEL 28 DE JULIO 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 523,521.95  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-20-ELECT-018  
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020

FINIQUITO



OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR  
 UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL CORDONEL  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO
04-ELECT-518	SUMINISTRO DE POSTE BIRDO DE 9 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pa	7.00	7.00	0.00	7.00	\$ 19,780.20	\$ -	\$ 138,461.40
04-ELECT-505	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS, INCLUYE: ACARREO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	pa	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 13,127.86	\$ -	\$ 26,255.72
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pa	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 719.28	\$ -	\$ 11,508.48
04-ELECT-519	SUMINISTRO DE ANCLA PREFABRICADA PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 METROS DE ALTURA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pa	9.00	9.00	0.00	9.00	\$ 2,597.40	\$ -	\$ 23,378.60
04-ELECT-212	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 MTS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pa	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 2,797.20	\$ -	\$ 27,972.00
04-ELECT-039	SUMINISTRO DE CABLE MULT. DE ALUM.(1+1)6-9 INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	ml	260.00	260.00	0.00	260.00	\$ 49.95	\$ -	\$ 12,987.00
04-ELECT-403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10	ml	260.00	260.00	0.00	260.00	\$ 18.36	\$ -	\$ 4,779.22
04-ELECT-520	SUMINISTRO DE LAMPARA TIPO LED DE ULTIMA GENERACION MULTIVOLTICA DE 100W INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	pa	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 16,313.67	\$ -	\$ 261,018.72
04-ELECT-190	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 1/4" INCLUYE ACARREO ESCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ml	260.00	260.00	0.00	260.00	\$ 17.98	\$ -	\$ 4,675.32
09-HERR-022	LETREDO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRAS POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 12,487.50	\$ -	\$ 12,487.50

SUMA HOJA No. 02

\$ - \$ 523,521.95

ABR. JUAN RIVERA ACOSTA  
 RESIDENTE DE OBRA.

LSC JAIME ARTURO VIEDMA CECERIAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ING. KELVIN JESUS BARRA SERRANO  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 3 DE 8  
 PERIODO: DEL 28 DE JULIO 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO \$ 523,521.95  
 No. de CONTRATO: MSO-005-SOM-RH-20-ELECT-016  
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020

FINIQUITO



OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR  
 UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL CORONEL  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD	
			TRAMO	TIPO						PARCIAL	SUB-TOTAL		
04-ELECT-001	SUMINISTRO DE POSTE BIFIDO DE 9 MTS DE ALTURA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1						1.00		1.00	pza	
			POSTE 2						1.00		1.00	pza	
			POSTE 3						1.00		1.00	pza	
			POSTE 4						1.00		1.00	pza	
			POSTE 5						1.00		1.00	pza	
			POSTE 6						1.00		1.00	pza	
			POSTE 7						1.00		1.00	pza	
			POSTE 8						1.00		1.00	pza	
			POSTE 9						1.00		1.00	pza	
								TOTAL		7.00	pza		
04-ELECT-505	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS, INCLUYE: ACARREO, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1										
			POSTE 2										
			POSTE 3										
			POSTE 4										
			POSTE 5										
			POSTE 6										
			POSTE 7										
			POSTE 8							1.00		1.00	pza
			POSTE 9							1.00		1.00	pza
								TOTAL		2.00	pza		
04-ELECT-051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA LÁMPARA LED 1.0 MTS; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1						2.00		2.00	pza	
			POSTE 2						2.00		2.00	pza	
			POSTE 3						2.00		2.00	pza	
			POSTE 4						2.00		2.00	pza	
			POSTE 5						2.00		2.00	pza	
			POSTE 6						2.00		2.00	pza	
			POSTE 7						2.00		2.00	pza	
			POSTE 8						2.00		2.00	pza	
			POSTE 9						1.00		1.00	pza	
								TOTAL		16.00	pza		
04-ELECT-519	SUMINISTRO DE ANCLA PREFABRICADA PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 METROS DE ALTURA INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1						1.00		1.00	pza	
			POSTE 2						1.00		1.00	pza	
			POSTE 3						11.00		11.00	pza	
			POSTE 4						1.00		1.00	pza	
			POSTE 5						1.00		1.00	pza	
			POSTE 6						1.00		1.00	pza	
			POSTE 7						1.00		1.00	pza	
			POSTE 8						1.00		1.00	pza	
			POSTE 9						1.00		1.00	pza	
								TOTAL		9.00	pza		
04-ELECT-212	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1						2.00		2.00	pza	
			POSTE 2						1.00		1.00	pza	
			POSTE 3						1.00		1.00	pza	
			POSTE 4						1.00		1.00	pza	
			POSTE 5						1.00		1.00	pza	
			POSTE 6						1.00		1.00	pza	
			POSTE 7						1.00		1.00	pza	
			POSTE 8						1.00		1.00	pza	
			POSTE 9						1.00		1.00	pza	
								TOTAL		10.00	pza		

ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA  
 RESIDENTE DE OBRA

L.SC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.



ESTIMACIÓN: FINQUITO HOJA 4 DE 8  
 PERIODO: DEL 28 DE JULIO 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO \$ 523,521.95  
 N.º DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FII-20-ELECT-016  
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020

FINQUITO



SOMBRERETE  
 MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR  
 UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL CORONEL  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO DE EJERCICIO FISCAL 2020

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACIÓN					No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
			TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO		PARCIAL	SUB-TOTAL	
04-ELECT-039	SUMINISTRO DE CABLE MULT. DE ALUM.(1+1)6-6 INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1					29.00		29.00	ml
			POSTE 2					29.00		29.00	ml
			POSTE 3					29.00		29.00	ml
			POSTE 4					29.00		29.00	ml
			POSTE 5					29.00		29.00	ml
			POSTE 6					29.00		29.00	ml
			POSTE 7					29.00		29.00	ml
			POSTE 8					29.00		29.00	ml
			POSTE 9					29.00		29.00	ml
							<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>		ml	
04-ELECT-403	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1					29.00		29.00	ml
			POSTE 2					29.00		29.00	ml
			POSTE 3					29.00		29.00	ml
			POSTE 4					29.00		29.00	ml
			POSTE 5					29.00		29.00	ml
			POSTE 6					29.00		29.00	ml
			POSTE 7					29.00		29.00	ml
			POSTE 8					29.00		29.00	ml
			POSTE 9					29.00		29.00	ml
							<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>		ml	
04-ELECT-520	SUMINISTRO DE LAMPARA TIPO LED DE ULTIMA GENERACION MULTIVOLTICA DE 100W INCLUYE: INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1					2.00		2.00	pza
			POSTE 2					2.00		2.00	pza
			POSTE 3					2.00		2.00	pza
			POSTE 4					2.00		2.00	pza
			POSTE 5					2.00		2.00	pza
			POSTE 6					2.00		2.00	pza
			POSTE 7					2.00		2.00	pza
			POSTE 8					1.00		1.00	pza
			POSTE 9					1.00		1.00	pza
							<b>TOTAL</b>	<b>16.00</b>		pza	
04-ELECT-198	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA RESISTENCIA DE 1 1/4" INCLUYE ACARREO ESCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1					29.00		29.00	ml
			POSTE 2					29.00		29.00	ml
			POSTE 3					29.00		29.00	ml
			POSTE 4					29.00		29.00	ml
			POSTE 5					29.00		29.00	ml
			POSTE 6					29.00		29.00	ml
			POSTE 7					29.00		29.00	ml
			POSTE 8					29.00		29.00	ml
			POSTE 9					29.00		29.00	ml
							<b>TOTAL</b>	<b>260.00</b>		ml	
09-HERR-022	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	CALLE MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR	POSTE 1					1.00		1.00	pza
			POSTE 2								
			POSTE 3								
			POSTE 4								
			POSTE 5								
			POSTE 6								
			POSTE 7								
			POSTE 8								
			POSTE 9								
							<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>		pza	

AM. JUAN RIVERA AGOSTA  
 RESIDENTE DE OBRA

L. SC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.






ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 6 DE 8  
PERIODO: DEL 28 DE JULIO 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2020  
Monto CONTRATADO: \$ 523,521.95  
No. DE CONTRATO: M50-DD5-SOM-FII-20-ELECT-016  
FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020


FINIQUITO


OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR  
UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL CORONEL  
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
PROGRAMA: FONDO II EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



  
ARO. JUAN RIVERA ACOSTA  
RESIDENTE DE OBRA.

  
L.SC. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

  
ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 7 DE 8  
 PERIODO: DEL 28 DE JULIO 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 523,521.95  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FII-20-ELECT-016  
 FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020


**FINIQUITO**


OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES MARTIN TRIANA Y AMADOR SALAZAR  
 UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL CORONEL  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO II EJERCICIO FISCAL 2020

**REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA**



  
 ARQ. JUAN RIVERA ACOSTA,  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
 ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 8 DE 8  
PERIODO: DEL 28 DE JULIO 2020 AL 28 DE AGOSTO DE 2020  
MONTO CONTRATADO: \$  
No. DE CONTRATO: MISO-DDS-SOM-FII-20-ELECT-016  
FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2020


523,521.95


FINIQUITO


OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES MARTIN  
TRIANA Y AMADOR SALAZAR  
UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL CORONEL  
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
PROGRAMA: FONDO III EJERCICIO FISCAL 2020

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA



  
ING. JUAN RIVERA ACOSTA  
RESIDENTE DE OBRA.

  
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

  
ING. KEVIN JESUS IBARRA SERRANO  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.