



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 5  
 PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 152.954,32  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-006  
 FECHA: 31 de agosto de 2020

# FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE  
 UBICACIÓN: EJIDO ZARAGOZA  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

## CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	PRELIMINARES	1	LOTE	\$52.938,32	\$52.938,32	
02	ALBAÑILERIA	1	LOTE	\$100.016,00	\$100.016,00	
					\$152.954,32	
						FINIQUITO \$131.857,18
						IVA 16% \$21.097,15
						SUBTOTAL \$152.954,32
						DEDUCCIONES:
						AMORT. DE ANTICIPO \$0,00
						TOTAL \$0,00
						SUBTOTAL \$0,00
						IVA 16% \$0,00
						TOTAL \$0,00

ANTICIPO OTORGADO:	\$	45.886,30				
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA:	\$	45.886,30				
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$	-				
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-				
				<b>RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:</b>		
				ESTIMADO A LA FECHA:	\$	152.954,32
				ESTA ESTIMACIÓN:		\$0,00
				SALDO POR EJERCER	\$	-

ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. DANIEL DELGADO GARCIA  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 5  
 PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  
 MONTO CONTRATADO: \$ 152,954.32  
 No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-006  
 FECHA: 31 de agosto de 2020

## FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE  
 UBICACIÓN: EJIDO ZARAGOZA  
 MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
 PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

### DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO	
1.1	PRELIMINARES									
01-PRE-002	LIPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	M2	288.00	288.00	0.00	288.00	\$ 10.00	\$ -	\$ 2,880.00	
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B, EN FORMA MECANICA	M3	135.29	135.29	0.00	135.29	\$ 370.00	\$ -	\$ 50,058.32	
	TOTAL PRELIMINARES							\$ -	\$ -	\$ 52,938.32
	ALBANILERIA									
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1.00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0.60 MTS	PZA	3.00	3.00	0.00	3.00	\$ 8,650.00	\$ -	\$ 25,950.00	
03-ALB-018	PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA TUBERIA	ML	192.00	192.00	0.00	192.00	\$ 23.00	\$ -	\$ 4,416.00	
18-RED-ALCA-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE	ML	192.00	192.00	0.00	192.00	\$ 255.00	\$ -	\$ 48,960.00	
02-CIM-009	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO "A" O "B"	M3	47.00	47.00	0.00	47.00	\$ 70.00	\$ -	\$ 3,290.00	
02-CIM-008	RELLENO EN CEPAS MATERIAL TEPETATE	M3	87.00	87.00	0.00	87.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 17,400.00	
	TOTAL ALBANILERIA							\$ -	\$ -	\$ 100,016.00
	SUMA HOJA No. 01									
							\$ -	\$ -	\$ 152,954.32	
	FINIQUITO									
							\$ -	\$ -	\$ 152,954.32	

*Salvador M.A.I.*  
 ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

*L.S.C. Jaime Arturo Viedma C.*  
 L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

*Daniel Belgado Garcia*  
 ARQ. DANIEL BELGADO GARCIA  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN:  
PERIODO:  
Monto CONTRATADO: \$  
No. DE CONTRATO:  
FECHA:

FINQUITO  
10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  
MSO-DDS-RISM-20-DRE-006  
31/08/2020

HOJA 3 DE 5  
152,954,32

**FINQUITO**

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE  
UBICACION: EJIDO ZARAGOZA  
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**NÚMEROS GENERADORES**

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
01-PRE-002	LIPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO				192	1,5		1	288	288	m2
									288,00		m2
01-PRE-003	EXCAVACION EN CAJA DE TERRENO TIPO B, EN FORMA MECANICA				192,00	0,70	1,00	1,00	135,29	135,29	m3
									135,29		m3
18-RED-ALCA-005	ELABORACION D POZO DE VISITA COMUN DE 0 HASTA 1,75 M DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABICON DE CONCRETO 14X10X30 CM, TAPA Y BROCAL DE HALO, BASE INFERIO DE 1 00 MTS Y BASE SUPERIOR DE 0 60 MTS.							3	3,00	3,00	pza
									3,00		pza
03-ALB-018	PLANTILLA O CAMA DE ARENA PARA TUBERIA				192,00			1,00	192,00	192,00	ml
									192,00		ml
18-RED-ALCA-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC LINEA DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 8" PARA REDES DE DRENAJE				192,00			1,00	192,00	192,00	ml
									192,00		ml
02-CIM-009	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO "A" O "B"								47,00	47,00	m3
									47,00		m3
02-CIM-008	RELLENO EN CEPAS MATERIAL TEPETATE								87,00	87,00	m3
									87,00		m3

*Salvador Castro Gomez*  
ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA

*Jaime Arturo Viedma Cedeñas*  
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CEDEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

*Armando Delgado Garcia*  
ARMANDO DELGADO GARCIA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION




ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 4 DE 5  
PERIODO: 10 AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  
MONTO CONTRATADO: \$ 152,954,32  
No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-006  
FECHA: 31/08/2020

## FINIQUITO

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE  
NOVIEMBRE  
UBICACIÓN: EJIDO ZARAGOZA  
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC.  
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



  
ING. SALVADOR CASTRO GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA

  
L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
C. ARQ. DANIEL DELGADO GARCIA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 5 DE 5

PERIODO: AGOSTO 2020 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

MONTO CONTRATADO: \$ 152.954,32

No. DE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-DRE-006

FECHA: 31/08/2020

**FINIQUITO**

OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE

UBICACIÓN: EJIDO ZARAGOZA


MUNICIPIO: SOMBRETE, ZAC.

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA**



  
ING.  
SALVADOR CASTRO GOMEZ  
RESIDENTE DE OBRA

  
LI. JAIME VIEDMA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

  
AARQ. DANIEL DELGADO GARCIA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION