




CONTRALORÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. JORGE ARMANDO VELAZQUEZ VACIO, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN X Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.

FIRMA

LUGAR SOMBRERETE, ZAC. FECHA 12 DE ENERO DE 2017

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DE ESTE INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISION Y FIRMAS EL INFORME FISICO FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL AÑO 2016, QUEDANDO PENDIENTES EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LO QUE SE DESCONOCE CUANTO RECURSOS SE HA APLICADO Y SI VAN CONFORME AL AVANCE FISICO.

SE GIRO OFICIO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO CON NUM. 159 DE FECHA 24 DE OCTUBRE, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITANDO LOS EXPEDIENTES DE OBRAS EN PROCESO PARA SU REVISION, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA HASTA EL MOMENTO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 59 EN ESTE EJERCICIO 2016. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA SU CONOCIMIENTO.

SE DIO SEGUIMIENTO POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, AL PLIEGO DE OBSERVACIONES 14-D-32042-14-1412-06-001 14-D-32042-14-1412-06-002 Y 14-D-32042-14-1412-06-003 REALIZADAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, DANDO SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS MISMAS.

A LA FECHA DE ESTE INFORME SE REALIZO LA REVISION DEL CONTRATO DE LAS SIGUIENTES OBRAS Y VISITAS PERIODICAS DEL AVANCE DE LAS OBRAS

CONTRATO No. 10-832042889-E-32-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO LA CUEVA UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 540,073.98, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016., CON UN AVANCE DEL 10%. DE LA MISMA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-29-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL JARDIN CHARCO BLANCO UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 1'89,1856.49 DE LA CONTRATISTA CONSTRUCCION Y TALLER DE SOLDADURA, SAN ANGELIN, REPRESENTADA POR EL C. MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS, CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, Y LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN 30% A LA FECHA,

PAVIMENTACION DE LAS CALLES FRACCIONAMIENTO EL CORONEL, UBICADAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 7'861,567.7, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. ARQ. GERARDO CASTREJON VALDEZ, OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO MAGICO SOMBRERETE. UBICADAS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'999,844.90, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA EL C. JUAN JOSE MARTINEZ JUAREZ, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 40% A LA FECHA,

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL LA COLONIA DEL VALLE, UBICADAS EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'999,944.46, EJERCIDA POR LA EMPRESA, ARQUITECTURA MECANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C ADRIANA ACEVEDO CARRILLO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 40%.

CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'299,127.92, EJECUTADA POR LA EMPRESA ATMOSPHERA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. PEDRO ALVARO ROSALEZ BARRAZA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE LA OBRA DEL 90%.A LA FECHA

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE COLONIA GONZALEZ ORTEGA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 4'988,834.11, EJECUTADA POR LA EMPRESA ATMOSPHERA S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. PEDRO ALVARO ROSALEZ BARRAZA CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 95%.

PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA K.M. 0+000 AK 1+740 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERET, ZAC. CON UN MONTO DE LA OBRA DE \$ 5'999,123.48. EJECUTADA POR LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ FAVELA, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 90%, DE LA MISMA

OBRA DENOMINADA MODERNIZACION DE BANQUETAS EN CALLE AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 4'595,105.31, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTORES DE OBRAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.OSCAR FERNANDEZ NAVA, CONCLUIDA ESTA OBRA EN SU TOTALIDAD.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, UBICADA EN REFUGIO DE LOS POZOS DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 899,576.48, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS, ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%.

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA DE CRISTOBAL COLON, UBICADA EN SAN JOSE DE RANCHOS, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 899,576.48, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA MANUEL CASTAÑEDA GALLEGOS, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD.

CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELEM MATA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 887,392.95, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JESUS DEL ROSARIO CALDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

OBRA DENOMINADA, PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA, UBICADA EN LA COLONIA HIDALGO, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 988,991.38, EJECUTADA POR EL CONTRATISTA BOCETO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALONSO GOMEZ ESTRADA SILVA LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION EN CALLE PANUCO, UBICADA EN SAN JOSE DE MESILLAS, DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE \$ 988,091.93 DEL CONTRATISTA UNO COLECTIVO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ ESTRADA, ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD EN UN 100%.

OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO, UBICADO EN AGUA, ZARCA, DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 1'796,799.38 EJECUTADO POR EL CONTRATISTA ELADIO ZAMORA, ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 96%.

OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OJO DE AGUA LA BATEA-NIÑO ARTILLERO, UBICADO EN EL MISMO LUGAR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 979,425.10, EJECUTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ FAVELA CON UN AVANCE FISICO DEL 80% DE LA MISMA A LA FECHA

TESORERIA

SE GIRO OFICIO NUM. 139 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CON EL FIN DE SOLICITARLE LA RELACION DE ADEUDOS ANTE EL SAT, IMSS Y/O ALGUNAS OTRAS INSTANCIAS ASI COMO LA SITUACION QUE GUARDA EL MUNICIPIO, Y EN SU CASO SUGERENCIAS Y MEDIDAS A REALIZAR PARA BUSCAR LAS FINANZAS SANAS DE ESTA ADMINISTRACION A LA FECHA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE GIRO OFICIO NUM. 162 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A LA TESORERIA MUNICIPAL DONDE SE ENTREGO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017.

SE REVISARON LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016, ENVIANDO OFICIO DE OBSERVACIONES REALIZADAS PARA SU SOLVENTACION POR PARTE DE ESTE DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL.

SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS Y DEL CUAL SE RECABO LA CANTIDAD DE **\$106,978.50**.

SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE \$104,146.92, (CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.).

SE REALIZO ARQUEO DE CAJA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CON UN MONTO DE \$39,540.45., (TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 45/100 M.N.).

OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 10-832042889-E-52-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE LA CALLE QUINTANA ROO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 1'214,237.32, EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA, CONSTRUCCIONES CIVILES ORGANOS, S.A DE C. V. Y REPRESENTADA POR EL C. ISAURO SANCHEZ FAVELA, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100%.

CONTRATO No. 10-832042889-E-45-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION, DE LA CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 1'667,163.00 EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL. CON FECHA DE TERMINACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE FISICO DE LA OBRA DEL 30%.

CONTRATO No. 10-832042889-E-50-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE LA CALLE ESTADO DE MEXICO, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UN MONTO DE INVERSION DE \$ 733,798.91, EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR HK., REPRESENTADA POR EL C. HECTOR JAVIER QUIRINO PUENTE. CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100%.

CONTRATO No. 10-832042889-E-39-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HABILITACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 2'019,301.83 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. **(ESTA OBRA NO SE HA INICIADO)**.

CONTRATO No. 10-832042889-E-37-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION AMPLIACION DEL CDC JUAN ANGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 298,537.73, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., Y REPRESENTADA POR EL C. BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. **(ESTA OBRA NO SE HA INICIADO)**.

CONTRATO No. 10-832042889-E-51-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE PUENTE ESTADO DE MEXICO, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 881,800.15 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA JQ. REPRESENTADA POR ELL C. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE. CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE DE LA OBRA DE 70%.A LA FECHA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-36-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION HIMNO NACIONAL UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 792,014.04 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA GRUPO ACQUA S DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON UN AVANCE DE LA OBRA DEL 10%, A LA FECHA.

CONTRATO No. 10-832042889-E-33-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EL CORONEL UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 2'578,845.24 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LOPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINANCION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, **(ESTA OBRA NO SE HA INICIADO)**.

CONTRATO No. 10-832042889-E-33-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO SKATE PARK, UBICADA EN ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSION DE \$ 2'320,958.13 EJECUTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LOPEZ VITAL A CON FECHA DE TERMINANCION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, **(ESTA OBRA NO SE HA INICIADO)**.

CONTRATO No. 10-832042889-E-30-2016, DE LA OBRA EN CONSTRUCCION DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA DE ESTE MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON UNA INVERSION DE \$ 1'964154.87, EJECUTADA POR LA EMPRESA PERKAY, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HECTOR PEREZ CASTRO, CON FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 ESTA OBRA ESTA COMPLETAMENTE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON LAS NOMINAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LAS CUALES SE DETECTO UNA INFLACION DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE UN 8%, CONTANDO A LA FECHA CON UN TOTAL 724 EMPLEADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE SOLICITO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO Y MEDIANTE OFICIO NUM. 2 RELACION DE PERSONAL DE APOYO, ALTAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, SIN RECIBIR RESPUESTA HASTA EL MOMENTO

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRON DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 68 EN ESTE EJERCICIO 2016. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACION DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESARROLLO SOCIAL Y FINANZAS MUNICIPALES PARA SU CONOCIMIENTO.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE GIRARON OFICIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA ACLARACIONES Y/O SOLVENTACION DE LOS FALTANTES DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS DEPARTAMENTOS A SU DIGNO CARGO.

SE HAN SEGUIDO ACTUALIZANDO LOS INVENTARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.

SE COADYUBO CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 2016-2018, EN UN 100%.

SE GIRO OFICIO NUM. 156 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ENVIANDO LOS DATOS PERSONALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO 2016-2018, ASI COMO LA CONTRASEÑA QUE UTILIZARAN EN SUS DECLARACIONES POSTERIORES

SE HA ACOMPAÑADO AL SUPERVISOR REGIONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PERIODICAMENTE PARA DAR FE DE LAS QUEJAS QUE EXISTEN EN EL BUZON DE QUEJAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO, ASI COMO SEGUIMIENTO A LAS MISMAS, ANTE DICHA INSTANCIA.

SE ACUDIO A REUNION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON. (ENTREGA-RECEPCION), EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC.

SE GIRO OFICIO POR PARTE DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, A LA OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DANDO SEGUIMIENTO A QUEJA INTERPUESTA ANTE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO D.F., DANDO RESPUESTA A LA MISMA MEDIANTE OFICIOS ENVIADOS POR CORREO. A LA DEPENDENCIA FEDERAL.