



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 QUE PRESENTA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL C. LIC. JORGE ARMANDO VELÁZQUEZ VACIO, EN MI CALIDAD DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC. PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XII Y DEMÁS RELATIVOS A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO.


CONTRALORIA
MUNICIPAL
SOMBRERETE ZAC.
FIRMA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

08 ENE 2018

RECIBIDO

LUGAR SOMBRERETE, ZAC. FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017

ASPECTOS CONCRETOS REVISADOS

DESARROLLO SOCIAL

HA LA FECHA DE ESTE INFORME SE HAN RECIBIDO EN ESTE DEPARTAMENTO PARA REVISIÓN Y FIRMAS EL INFORME FÍSICO- FINANCIERO DE LOS MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE, NO SE HAN PRESENTADO LOS SIGUIENTES A LA FECHA MENCIONADA, POR ESTAR REALIZANDO LA CAPTURA EN EL NUEVO SISTEMA DEL SAACG, POR LO QUE NO SE HA PODIDO CONSTATAR AL AVANCE FÍSICO DEL MISMO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE CONTRATISTAS TENIENDO UN TOTAL DE 64 A LA FECHA DEL 15 DE DICIEMBRE DE ESTE EJERCICIO 2017, PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DE OBRAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO.

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 294 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITANDO INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, SOBRE DENUNCIA CIUDADANA INTERPUESTA ANTE DICHA INSTANCIA, DE LA CUAL NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA .

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 294 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, SOLICITANDO INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, SOBRE DENUNCIA CIUDADANA INTERPUESTA ANTE DICHA INSTANCIA, DE LA CUAL NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA.

REVISIÓN DE OBRAS DE COMUNIDAD

EJERCIDAS CON FONDO III 2017

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA **EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE VERGELITOS** CON NÚMERO DE CONTRATO MSO-DDS-FIII-17-AGUA-002 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA OBRAS TRITON DE, S.A DE C.V REPRESENTADA POR C. CLAUDIA GUTIÉRREZ ROCHA UN MONTO DE \$701,458.67 Y UN AVANCE DE: 100%. POR LA FALTA DE APORTACIÓN MUNICIPAL.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CON NUMERO DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-001 EJECUTADA POR LA EMPRESA EQUIPO Y OBRAS TRITON S.A DE C.V. Y REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA GUTIÉRREZ ROCHA, CON UN MONTO DE \$106,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE BERROS Y OJO SANTO CON EL N0. DE CONTRATO MSO-DDS – SOM- F III- 17 –VDIGN A- O25 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA RODOLFO MEDINA CON UN MONTO DE \$31,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE DOROTEO ARANGO CON N0. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-015 CON UN MONTO DE \$246,000.00 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA C. ING. MAYRA OYUKI ZÚÑIGA TRINIDAD, OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE SAN PANTALEÓN CON UN NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-023 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL POR ING. MARCO DE ALBA ESQUIVEL, CON UN MONTO DE \$164,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE COL. CUAUHTÉMOC CON N0. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-034 EJECUTADA POR LA EMPRESA DENOMINADA PAPANTON MULTISERVICIOS SM S.A DE C.V, Y REPRESENTADA POR EL C. NICOLÁS ANTONIO ESTRADA RAMÍREZ CON UN MONTO DE \$82,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN CON NO, DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-035 EJECUTADA POR LA EMPRESA PAPANTON MULTISERVICIOS S.M S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. NICOLÁS ANTONIO ESTRADA, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN FRIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-040 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARQ. HÉCTOR JAVIER QUIRINO PUENTE, CON UN MONTO DE \$82.000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-041 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. HÉCTOR JAVIER QUIRINO PUENTE, CON UN MONTO DE \$41.000.00 OBRA TERMINADA AL 100%, A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE SAN PANTALEÓN CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-018 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL CONTRATISTA EL C. ANASTASIO ROSALES HERNÁNDEZ, CON UN MONTO DE \$141,000.00 OBRA TERMINADA A LA FECHA EN UN 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE BAÑUELOS NUEVO CON UN NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-027 EJECUTADA POR EL CONTRATISTA C. JOSÉ LUIS NORZAC Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSÉ LUIS VÁSQUEZ ZÚÑIGA CON UN MONTO DE \$188.000.00 OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA Y AHILADAS CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-028 EJECUTADA POR LA CONSTRUCTORA NOR-ZAC Y REPRESENTADA POR EL C. JOSÉ LUIS VÁSQUEZ ZÚÑIGA, PON UN MONTO DE \$188.000.00 OBRA TERMINADA AL 100%, A LA FECHA,

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-020 EJECUTADA POR EL C. ANASTASIO ROSALES HERNÁNDEZ, CON UN MONTO DE \$31,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE NORÍA DE SAN PANTALEÓN CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-021 EJECUTADA POR EL C. ANASTASIO ROSALES HERNÁNDEZ CON UN MONTO DE \$31.000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DEL TERRERO CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-O26 EJECUTADA POR EL C. RODOLFO MEDINA SALAZAR, Y REPRESENTADA POR EL MISMO, CON UN MONTO DE \$62,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%, A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MA. MORELOS CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-O44 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. REGINO SALAS RODRÍGUEZ, CON UN MONTO DE \$31,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA Y HILADAS CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-029 EJECUTADA POR EL C. ARTURO GUTIÉRREZ SILVA, CON UN MONTO DE \$369.000.00 OBRA TERMINADA AL 100%, A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE BAÑUELOS NUEVO CON NO, DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-030 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARTURO GUTIÉRREZ SILVA, CON UN MONTO DE \$41,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-009 EJECUTADO POR LA EMPRESA CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S DE RL- DE C.V. Y REPRESENTADA POR EL C. RESALIÓ ACOSTA COLLAZO, CON UN MONTO DE \$186.000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO R. MUGÍA CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-010 EJECUTADO POR LA EMPRESA CORPORATIVO COMERCIAL REMARES DE RL- DE C.V. Y REPRESENTADA POR EL C. RESALIÓ ACOSTA COLLAZO, CON UN MONTO DE \$31,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%, A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE 15 DE ENERO CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-011 EJECUTADA POR LA EMPRESA SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A Y REPRESENTADA POR EL C. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ, CON UN MONTO DE \$135,264.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DEL TERRERO CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-009 001 EJECUTADA POR LA EMPRESA EQUIPO Y OBRAS TRITON S.A DE C.V. Y REPRESENTADA POR LA C. CLAUDIA GUTIÉRREZ ROCHA, EL C. ING. RAFAEL NARVÁEZ Y REPRESENTADA POR EL MISMO, CON UN MONTO DE \$60,480.00 OBRA TERMINADA A LA FECHA AL 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO CON NO. DE CONTRATO CONVENIO EJECUTADA POR LA EMPRESA SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A Y REPRESENTADA POR EL C. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ CON UN MONTO DE \$94,659.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO R. MURGUÍA CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-005 EJECUTADA Y SUPERVISADA POR EL C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO CON UN MONTO DE \$ 82,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MESILLAS CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-047 EJECUTADA POR EL C. JUAN WILLIAM DELGADO FÉLIX, CON UN MONTO DE \$123,000.00 OBRA CON UN 60% DE AVANCE, A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD LO DE MENA DE ESTE MUNICIPIO CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-051 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JUAN WILLIAM DELGADO FÉLIX, POR CON UN MONTO DE \$31,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%, A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-003 OBRA EJECUTADA POR SOLUCIONES ELÉCTRICAS CENTRO S.A Y REPRESENTADA POR EL C. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ, POR UN MONTO DE \$214,600.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA Y AHILADAS CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-036 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JESÚS MANUEL FIGUEROA HERRERA CON UN MONTO DE \$217.000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CON UN NO. DE OBRA MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-022 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. MARCO DE ALBA ESQUIVEL, CON UN MONTO DE \$41,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE EN SAN ANTONIO DEL TEPETATE CON UN NO. DE OBRA MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-017 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL ING. RAFAEL NARVÁEZ GARCÍA, CON UN MONTO DE \$64,264.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE RANCHOS CON NO. CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-013 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. RAFAEL NARVÁEZ CON UN MONTO DE \$159,488.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DEL ESCRITORIO CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-014 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL ING. RAFAEL NARVÁEZ CON UN MONTO DE \$94,270.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL TERRERO DE ESTE MUNICIPIO, CON NO. DE CONTRATO VDIGNA-63 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$44,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%.A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CON NO. DE CONTRATO VDIGNA-64 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$132,000.00 CON UN AVANCE DEL 50% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO CON NO. DE CONTRATO VDIGNA-66 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$32,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD EJIDO ZARAGOZA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-67 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$44,000.00 CON UN AVANCE DEL 50%A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZARAGOZA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-68 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARQ. HÉCTOR MIGUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CON UN MONTO DE \$323,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DETERMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA CON NO. DE CONTRASTO VDGNAS-69 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE, CON UN MONTO DE \$64,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DETERMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE MATEO GÓMEZ CON NO. DE CONTRATO VDGNA-70 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE, CON UN MONTO DE \$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE GUADALUPE CON NO. DE CONTRATO VDGNA-71 EJECUTADA REPRESENTADA POR EL C. ING. JESÚS MANUEL QUIRINO PUENTE, CON UN MONTO DE \$196,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES EL BARRANCO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-87 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA C. ING. MAYRA OYUKI ZÚÑIGA TRINIDAD, CON UN MONTO DE \$147,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%.A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD FELIPE ÁNGELES EL BARRANCO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-88 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA C. ING. MAYRA OYUKI ZÚÑIGA TRINIDAD, CON UN MONTO DE \$132,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES EL BARRANCO, CON NO. DE CONTRATO VDGNA-89 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA C. ING. MAYRA OYUKI ZÚÑIGA TRINIDAD, CON UN MONTO DE \$64,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MESILLAS, CON NO. DE CONTRATO VDGNA-116 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CON UN MONTO DE 98,000.00 CON UN AVANCE DEL 90%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MESILLAS CON NO. DE CONTRATO VDGNA-117 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CON UN MONTO DE \$88,000.00 CON UN AVANCE DEL 60%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES LA ESTANCIA, CON NO. DE CONTRATO VDGNA-119 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CON UN MONTO DE \$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES LA ESTANCIA, CON NO. DE CONTRATO VDGNA-120 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. EDUARDO ADONÁI GONZÁLEZ VÁZQUEZ, CON UN MONTO DE\$88,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NUEVA EN LA COMUNIDAD DE BERROS Y OJO SANTO, CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-ELECT-O22 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. OLEGARIO VÁSQUEZ ALONSO, CON UN MONTO DE \$490,664.00. OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, CON NO. DE CONTRATO VDGNA-129, EJECUTADO POR LA EMPRESA CORPORATIVO COMERCIAL REMARES DE RL- DE C.V. Y REPRESENTADA POR EL C. ROSALÍO ACOSTA COLLAZO, CON UN MONTO DE \$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-130, EJECUTADO POR LA EMPRESA CORPORATIVO COMERCIAL REMARES DE RL- DE C.V. Y REPRESENTADA POR EL C. ROSALÍO ACOSTA COLLAZO, CON UN MONTO DE \$132,000.00 CON UN AVANCE DE 90%.A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA TAPIA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-132 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CON UN MONTO DE \$44,000.00 OBRA TERMINADA EN 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DETERMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL REFUGIO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-133 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CON UN MONTO DE \$88,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD LA PURÍSIMA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-135 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CON UN MONTO DE \$44,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE Y REPRESENTADA POR EL C. JUAN H WILLIAM DELGADO FÉLIX, CON UN MONTO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE CORRALES CON NO. DE CONTRATO VDGNA-141 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JUAN H WILLIAM DELGADO FÉLIX, CON UN MONTO, CON UN MONTO DE \$264,000.00 80%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL TERRERO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-142 EJECUTADO Y REPRESENTADA POR EL C. JUAN H WILLIAM DELGADO FÉLIX, CON UN MONTO, CON UN MONTO DE \$44,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DEL CALABAZAL CON NO. DE CONTRATO VDGNA-72 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. REGINO SALAS RODRÍGUEZ CON UN MONTO DE \$44,000.00. OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VERGELITOS CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-002 EJECUTADO POR EQUIPOS Y OBRAS TRITON S.A DE C.V Y REPRESENTADA POR CLAUDIA ROCHA, CON UN MONTO DE \$702,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE VILLA INSURGENTES CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-EDUC-004 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$364,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-ELECT-0123 EJECUTADA POR EL C. ING. JOSÉ LUIS DUARTE DOMÍNGUEZ CON UN MONTO DE \$362,689.00 OBRA TERMINADA EN 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-82 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS, CON UN MONTO DE \$32,000.00. OBRA TERMINADA EL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS NUEVO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-83 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS, CON UN MONTO DE \$176,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS VIEJO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-85 EJECUTADA POR Y REPRESENTADA POR EL C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS, CON UN MONTO DE\$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ SANTOS BAÑUELOS VIEJO CON NO DE CONTRATO VDGNA-86 EJECUTADA POR Y REPRESENTADA POR EL C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLÍS, CON UN MONTO DE \$44,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ CON NO. DE CONTRATO VDGNA-91 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JESÚS DEL ROSARIO CALDERA MARTÍNEZ, CON UN MONTO DE \$128,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE CUAUHTÉMOC CON NO. DE CONTRATO VDGNA-93 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JESÚS DEL ROSARIO CALDERA MARTÍNEZ, CON UN MONTO DE 44,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC CON NO, DE CONTRATO VDGNA-94 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. JESÚS DEL ROSARIO CALDERA MARTÍNEZ, CON UN MONTO DE \$31,862.20 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MOGÓN CON NO. DE CONTRATO VDGNA-96 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARTURO GUTIÉRREZ SILVA, CON UN MONTO DE \$87, 394,25 OBRA TERMINADA AL 100%.A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL CHIQUITO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-98 EJECUTADO Y REPRESENTADA POR EL C. ARTURO GUTIÉRREZ SILVA, CON UN MONTO DE \$44,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%, A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO EL ARENAL CON NO. DE CONTRATO VDGNA-99 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ARTURO GUTIÉRREZ SILVA, CON UN MONTO DE \$88,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA FRIO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-101 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, CON UN MONTO DE \$48,651.99 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-103 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, CON UN MONTO DE \$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%.A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN TECHO DE CONCRETO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-104 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR LA C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, CON UN MONTO DE \$64,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I MADERO CON NO. DE CONTRATO VDGNA-107 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$88,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE CON NO. DE CONTRATO VDGNA-108 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$96,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MA. MORELOS CON NO. DE CONTRATO VDGNA-110 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, CON UN MONTO DE \$128,000.00 OBRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-111 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. ADOLFO SALAS SALAS, CON UN MONTO DE \$97,814.30 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DETERMINADA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA HERRADURA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-112 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. ADOLFO SALAS SALAS CON UN MONTO DE \$32,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LA HERRADURA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-113 EJECUTADA Y REPRESENTAD POR EL C. ING. ADOLFO SALAS CON UN MONTO DE \$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA PARADA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-121 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JUAN ANTONIO BUENO MÁRQUEZ, CON UN MONTO DE \$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE LO DE MENA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-123 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JUAN N ANTONIO BUENO MÁRQUEZ, CON UN MONTO DE \$49,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD DE LO DE MENA CON NO. DE CONTRATO VDGNA-124 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JUAN N ANTONIO BUENO MÁRQUEZ CON UN MONTO DE 64,000.00 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COMUNIDAD LA CONCORDIA CON UN NO. DE CONTRATO VDGNA-127 EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JUAN ANTONIO BUENO MÁRQUEZ, CON UN MONTO DE\$48,404.02 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN LA COMUNIDAD DE LA CONCORDIA CON UN NO. DE CONTRATO VDGNA-128 EJECUTADO Y REPRESENTADA POR EL C. ING. JUAN N ANTONIO BUENO MÁRQUEZ, CON MONTO DE \$43,288.88 OBRA TERMINADA AL 100%. A LA FECHA.

OBRAS PÚBLICAS

REVISIÓN DE OBRA EN CABECERA EJERCIDA CON FONDO III DEL 2017.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIOS NÚM. 291 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITANDO INFORME DE TRAMITES Y ACTIVIDADES PARA SU REVISIÓN, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO - 10-832042889-E-39-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN DEL CD JUAN ÁNGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICA HONDA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSIÓN DE \$ 2'019,301.83 EJECUTADA POR LA EMPRESA GRUPO ACQUA, DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO ORTEGA LÓPEZ VITAL, CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 70%. **POR FALTA DE APORTACIONES MUNICIPALES Y FEDERALES.**

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-37-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DEL CDC JUAN ÁNGEL CASTAÑEDA LIZARDO. UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC. CON UNA INVERSIÓN DE \$ 298,537.73, EJECUTADA POR LA EMPRESA, SIEVEN INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., Y REPRESENTADA POR EL C. BERENICE BURCIAGA CASTILLO, CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016. DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE MISMA QUE SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 70% A LA FECHA. **POR FALTA DE APORTACIONES MUNICIPALES Y FEDERALES.**

SE REVISO LA OBRA CON NUMERO DE **CONTRATO- 10-832042889-E-33-2016**, DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO SKATE PARK, UBICADA EN EL BARRIO DEL PEÑASCO, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$ 2'320,958.13 EJECUTADA POR EL C. EDUARDO R. ORTEGA LÓPEZ VITAL CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 95% A LA FECHA Y DE LA CUAL EXISTE PRORROGA PARA TERMINO EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE Y LA CUAL SE ENCUENTRA A LA FECHA EN UN AVANCE DEL 95%, FALTAN SEÑALAMIENTOS EN LA MISMA.

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E9-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,642.139.64, EJECUTADA POR EL C. MANUEL DE JESÚS FIGUEROA HERRERA LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

LA FECHA. SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E11-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,470.941.54, EJECUTADA POR EL C. GABRIEL HIDALGO SILVA, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A

SE REVISO FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E12-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1, 159,661.63, EJECUTADA POR EL C. RICARDO RODRÍGUEZ BRETADO, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E13-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON UNA INVERSIÓN DE \$1, 116,992.07, EJECUTADA POR EL C. ING. MARCO ANTONIO DE ALBA ESQUIVEL, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO 10-832042989-E16-2017, DENOMINADA CONSTRUCCIÓN JARDIN DE CORRALES , UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CORRALES SOMBRERETE, CON UNA INVERSIÓN DE \$1,538,097.28, EJECUTADA POR EL C. JUAN MANCILLAS HAROS, LA CUAL INICIO EL 17 DE AGOSTO Y TIENE COMO FECHA DE TERMINO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% A LA FECHA.

A LA FECHA DEL PRESENTE SE INFORMA QUE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS NO HA PRESENTADO LOS REPORTES DE TRAMITES Y ACTIVIDADES DE ESE DEPARTAMENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO Y DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO EN LO QUE VA DEL PRESENTE EJERCICIO.

SE PARTICIPO EN LA LICITACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN BARRIO SANTA ROSA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. EJECUTADA POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES ÓRGANOS S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. ISAURO SÁNCHEZ FAVELA, CON UNA INVERSIÓN DE \$1.851,837.37, CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE Y FECHA DE TERMINO EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2018. CON NO. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-022.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON N0. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FII-17-URB-002, EJECUTADA POR LA EMPRESA "TAIC TALLER DE ARQUITECTURA INGENIERO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Y REPRESENTADA POR EL ARQ. ALAIN HASSAN FRAUSTO ARELLANO, CON UNA INVERSIÓN DE \$600,000.00 EN CALLE CRUZ ATRIAL Y CALLE CRISTO REY" FRACCIONAMIENTO HUERTAS GRANDES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DL PRESENTE Y FECHA DE TERMINO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2017.

SE REVISÓ FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO" EN CALLE BASÍLICA EN EL BARRIO DE LAS ESCOBILLAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EJECUTADA Y REPRESENTADA POR EL ARQ. ELADIO ZAMORA CASTRUITA. CON UNA INVERSIÓN DE \$600,000.00 N0. DE CONTRATO MSO-DDS-SOM-FIII-17-URB-001 CON FECHA DE INICIO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE Y FECHA DE TERMINO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2017.

TESORERÍA MUNICIPAL

SE REALIZO CORTE DE CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES EL DÍA 31 DE OCTUBRE CON UN IMPORTE DE \$ 39,269.83 (TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS .83/100 M.N.).

SE REALIZO CORTE DE CAJA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES POR UN IMPORTE DE \$21,192.27 (VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.)

SE GIRO OFICIO NÚM. 277 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, SOBRE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO PARA SU SOLVENTACION, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE GIRO OFICIO NÚM. 327 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, SOLICITANDO AL TESORERO MUNICIPAL, SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE JULIO, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE GIRO OFICIO NÚM. 334 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, SOLICITANDO AL TESORERO MUNICIPAL, SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO, SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIOS NÚM. 297 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL PRESENTE PARA SU REVISIÓN.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 337 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE PARA SU REVISIÓN SIN RESPUESTA A LA FECHA.

SE REVISARON LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES, ENVIANDO OBSERVACIONES PARA SU ACLARACIÓN. SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NÚM. 337 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE.

SE PRESENTO EL ANTEPROYECTO 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL PARA SU AUTORIZACIÓN,

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SE SOLICITARON MEDIANTE OFICIO NÚM. 276, 307, 308, 326, 355 Y 345, LAS NOMINAS DE SEGUNDA DE AGOSTO, PRIMERA Y SEGUNDA DE SEPTIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA DE OCTUBRE Y PRIMERA Y SEGUNDA DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA SU REVISIÓN, CONTANDO A LA FECHA CON UN TOTAL DE 744 EMPLEADOS A LA FECHA DEL PRESENTE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE HA SEGUIDO VERIFICANDO LA ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 298 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, INFORMACIÓN A ESTE DEPARTAMENTO SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DEL FUNCIONARIO DE OBRAS PUBLICAS C. ARQ. HIRAM ALBERTO MÁRQUEZ ESTRADA, QUIEN NO SE PRESENTABA A LABORAR A ESTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM., 300 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, AL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, INFORMACIÓN SOBRE LA AUSENCIA A SUS LABORES DEL C. PROFR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO TRUJILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 301 DE FECHA 05 DE OCTUBRE, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE LAS PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO.

SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO NÚM. 336 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, INFORMACIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE FUNCIONARIOS TITULARES DE DEPARTAMENTOS QUE NO CUENTAN A LA FECHA CON UN RESPONSABLE EN LOS MISMOS.

OTROS DEPARTAMENTOS

SE DIO RESPUESTA A INFORMACIÓN SOLICITADA Y SEGUIMIENTO AL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2016, POR PARTE DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SE HA ACTUALIZANDO EL PADRÓN DE PROVEEDORES TENIENDO UN TOTAL DE 84 INSCRITOS A FECHA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTE EJERCICIO 2017. PROPORCIONANDO LOS VIERNES DE CADA SEMANA LA ACTUALIZACIÓN DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA Y FINANZAS MUNICIPALES PARA SU CONOCIMIENTO.

SE GIRO OFICIO NÚM. 292 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AL C. REGIDOR C. SERGIO ELÍAS URIBE SIERRA, CON INFORMACIÓN SOLICITADA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, SOBRE RELACIÓN DE PROVEEDORES INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2017.

SE REALIZARON DOS REUNIÓN DE CONTRALORES DE LA REGIÓN 3, EN ESTE MUNICIPIO A LA CUAL CORRESPONDEN, LOS MUNICIPIOS DE CHALCHIHUITES, SAÍN ALTO, JIMÉNEZ DEL TEUL Y SOMBRERETE, EL DÍA 09 Y 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.

SE ENVIÓ OFICIO NÚM. 294 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITANDO INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, SOBRE DENUNCIA CIUDADANA INTERPUESTA ANTE DICHA INSTANCIA, DE LA CUAL NO SE RECIBIÓ RESPUESTA ALGUNA A LA FECHA .

SE GIRO OFICIO NÚM. 328 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE PLAZAS Y MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO PARA HACERLE LA RECOMENDACIÓN DE QUE LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SE REALICEN A LA BREVEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES.

SE GIRO OFICIO NÚM. 329 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MUNICIPIO PARA HACERLE LA RECOMENDACIÓN DE QUE LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTOS DE MULTA, ANTE EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES SE REALICEN A LA BREVEDAD POSIBLE.

SE HA SEGUIDO PARTICIPANDO EN LAS REUNIONES SEMANALES EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO 2016-2018.

SE HA ENVIADO INFORMACIÓN SOLICITADA AL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS. PARA SUBIRLA A LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EN EL PORTAL INSTITUCIONAL.

SE ACUDIÓ A LA CAPACITACIONES A LA SALA DE JUNTAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL.

SE ACUDIÓ EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, AL MUNICIPIO DE SAÍN ALTO A REUNIÓN REGIONAL DE CONTRALORES CPCM-E EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

SE ACUDIÓ EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE ZACATECAS A CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL COCYT.

SE ACUDIÓ EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC. A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR EL INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, POR PARTE DE ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS ZAC. EL DIA 24 DE OCTUBRE, AL TALLER DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA 2017. EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZAC LOS DÍA 25 Y 26 DE OCTUBRE A LAS ASESORÍAS SOBRE NORMATIVIDAD MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA – INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL SISTEMA COMPRANET, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL POLITÉCNICO DE ZACATECAS EN CIUDAD ADMINISTRATIVA.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 17 NOVIEMBRE DEL PRESENTE AL TALLER DE INSTRUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADO DE AUDITORIAS A RECURSOS FEDERALES Y SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN JULIO DEL PRESENTE A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL POLITÉCNICO DE ZACATECAS EN CIUDAD ADMINISTRATIVA.

SE ACUDIÓ A PARAÍSO CAXCAN, SAN MIGUEL A POZOL, ZACATECAS LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE A LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES MUNICIPIOS- ESTADO (CPCM-E).

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA JUEVES 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A LA INSTALACIONES DE RADIO ZACATECAS A DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA SESIÓN PLENARIA DE CONTRALORES MUNICIPIO –ESTADOS., ALAS 17:30 HRS.

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE ZACATECAS EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA AL EVENTO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL AUDITORIO “ERNESTO JUÁREZ FRÍAS” EDIFICIO “J” EN CIUDAD ADMINISTRATIVA.

SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS CIUDADANAS Y DE PROSPERA INSTALADOS EN ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE.