



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9-12-19	Son calle lacuso cardeas Se separa una lampara leds y se fue a ver si se puede poner una lampara por esa misma calle		se limpio el suelo a la lampara leds quedo lista donde ocupan la lampara si ase falta ya que esa parte esta muy oscura
	Col Luis Donaldo colosio Calle Belizario Dominguez se reviso area de alumbrado municipal y OSCAR		se empezo a abrir puntos en los postes ya no se pudo seguir ya que nos ablaron que ocupaban la casa en el auditorio y el trabajo se dejamos pendiente mande aron a otros compañeros
	auditorio municipal por la parte de cables se instal- aron 3 reflectores para el evento del gobernador	3 reflectores leds 50 mt 1 reflector 400 x 40 20 metros cable de flex #12 40 metros cable 170	

PERSONAL Mauricio, Eusebio y Oscar

DELEGADO _____

VEHICULO #13 y 62

COMUNIDAD _____