



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:30 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN NIÑO ARTILLERO	FONDO III 2021	401002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN NIÑO ARTILLERO	DESARROLLO SOCIAL	22/02/2021	31/03/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$291,873.38	\$291,873.38	\$291,873.38	\$291,873.38	100.00%
401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA	FONDO III 2021	401003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	24/02/2021	31/03/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$458,864.69	\$458,864.69	\$458,864.69	\$458,864.69	100.00%
401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No.2 EN PROAÑO	FONDO III 2021	401004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE No.2 EN PROAÑO	DESARROLLO SOCIAL	15/02/2021	12/03/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$706,655.72	\$706,655.72	\$706,655.72	\$706,655.72	100.00%
402001	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	FONDO III 2021	402001	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	DESARROLLO SOCIAL	15/02/2003	19/03/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA	\$259,349.15	\$259,349.15	\$259,349.15	\$259,349.15	100.00%
404001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NIÑO ARTILLERO	FONDO III 2021	404001	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NIÑO ARTILLERO	DESARROLLO SOCIAL	15/02/2002	16/04/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA	\$872,903.74	\$872,903.74	\$872,903.74	\$872,903.74	100.00%
404002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS	FONDO III 2021	404002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE LOS POZOS	DESARROLLO SOCIAL	22/02/2021	31/03/2021		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	KEVIN JESUS IBARRA SERRANO	\$234,000.00	\$234,000.00	\$234,000.00	\$234,000.00	100.00%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:30 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
408001	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS	FONDO III 2021	408001	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN COLONIA DOS, TRES Y CUATRO DE MENONITAS	DESARROLLO SOCIAL	22/02/2021	30/04/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$705,590.10	\$705,590.10	\$705,590.10	\$504,209.84	71.46%
504001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHUADAS)	FONDO IV 2021	504001	REHABILITACION DE USOS MULTIPLES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA (ZARAGOZA Y AHUADAS)	DESARROLLO SOCIAL	17/03/2021	16/05/2021		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$212,849.07	42.57%
B02001	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA Y VARIAS LOCALIDADES	FISE 2020 EQUIPAMIENTO SOCIAL	B02001	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SOMBRETERE Y VARIAS LOCALIDADES	DESARROLLO SOCIAL	04/01/2021	31/03/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	SAMANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$1,636,000.00	\$1,636,000.00	\$1,636,000.00	\$1,636,000.00	100.00%
B04004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROFESORES EN CHARCO BLANCO	FISE 2020	B04004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRULICO EN CALLE PROFESORES EN CHARCO BLANCO	DESARROLLO SOCIAL	04/01/2021	31/03/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	ANA MARIA DELGADO AGUILAR	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	100.00%
B04005	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE DE FELIX	FISE 2020	B04005	AMPLIACION RED DERNAJE SANITARIO EN DSAN JOSE DE FELIX	DESARROLLO SOCIAL	04/01/2021	31/03/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$770,000.00	\$770,000.00	\$770,000.00	\$770,000.00	100.00%