



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
401007	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA	FONDO III 2021	401007	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ZARAGOZA	DESARROLLO SOCIAL	26/04/2021	25/06/2021	Nueva		Adjudicaci Directa	Contrato	ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$1,733,826.05	\$1,733,826.05	\$1,733,826.05	\$832,724.00	48.03%
401010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES NOPALITO, CALDO GORDO, SOMBRERETE, ZACATECAS	FONDO III 2021	401010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES NOPALITO, CALDO GORDO CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	07/06/2021	23/07/2021	Ampliacion		Adjudicaci Directa	Contrato	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$249,064.53	\$249,064.53	\$249,064.53	\$249,064.53	100.00%
401011	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO NO. 1 PARA POZO DE AGUA POTABLE EN PROAÑO	FONDO III 2021	401011	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO NO. 1 PARA POZO DE AGUA POTABLE EN PROAÑO	DESARROLLO SOCIAL	28/06/2021	15/07/2021	Nueva		Adjudicaci Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$258,764.00	\$258,764.00	\$258,764.00	\$258,764.00	100.00%
401012	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)	FONDO III 2021	401012	DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)	DESARROLLO SOCIAL	02/08/2021	31/08/2021	Ampliacion		Adjudicaci Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$198,154.12	\$198,154.12	\$198,154.12	\$198,154.12	100.00%
401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN DOROTEO ARANGO	FONDO III 2021	401013	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN DOROTEO ARANGO	DESARROLLO SOCIAL	12/08/2021	31/08/2021	Rehabilitacion		Adjudicaci Directa	Contrato	EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ	\$120,490.00	\$120,490.00	\$120,490.00	\$120,490.00	100.00%
402002	DRENAJE SANITARIO EN CALLES DESERTICA Y ASTRO EN BARRIO EL PEÑASCO EN	FONDO III 2021	402002	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DESERTICA Y ASTRO EN COLONIA EL	DESARROLLO SOCIAL	24/05/2021	15/06/2021	Ampliacion		Adjudicaci Directa	Contrato	SAMANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$265,355.50	\$265,355.50	\$265,355.50	\$265,355.50	100.00%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
402003	DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA LOMA COLORADA EN	FONDO III 2021	402003	DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA LOMA COLORADA EN	DESARROLLO SOCIAL	19/07/2021	20/08/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	DANIEL MANCILLAS DOZAL	\$214,761.30	\$214,761.30	\$214,761.30	\$214,761.30	100.00%
402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CVARIAS CALLES EN SAN JOSE DE FELIX	FONDO III 2021	402004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CVARIAS CALLES EN SAN JOSE DE FELIX	DESARROLLO SOCIAL	12/07/2021	31/08/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$1,630,697.84	\$1,630,697.84	\$1,630,697.84	\$1,630,697.84	100.00%
404005	CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-	FONDO III 2021	404005	CARRETERO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. CARRETERA FEDERAL DURANGO-	DESARROLLO SOCIAL	25/03/2021	25/06/2021	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA	\$3,593,994.60	\$3,593,994.60	\$3,593,994.60	\$2,845,295.77	79.17%
404006	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	FONDO III 2021	404006	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN COLONIA SOMBRERETILLO	DESARROLLO SOCIAL	20/03/2021	20/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA	\$3,777,575.48	\$3,777,575.48	\$3,777,575.48	\$1,350,812.95	35.76%
404009	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PATRIOTISMO EN COLONIA SOMBRERETILLO	FONDO III 2021	404009	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PATRIOTISMO EN COLONIA SOMBRERETILLO	DESARROLLO SOCIAL	04/05/2021	25/06/2021	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JUAN MANCILLAS HAROS	\$893,633.80	\$891,633.80	\$893,633.80	\$39,377.00	4.41%
404010	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA	FONDO III 2021	404010	BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA	DESARROLLO SOCIAL	03/05/2021	30/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$799,129.60	\$799,129.60	\$799,129.60	\$255,452.00	31.97%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
404011	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL	FONDO III 2021	404011	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL EN COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	05/07/2021	31/08/2021		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	ARTURO GUTIERREZ SILVA	\$847,825.52	\$847,825.52	\$847,825.52	\$847,825.52	100.00%
405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA PANAMERICAN KM 158+400 EN SOMBRERETE	FONDO III 2021	405006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA PANAMERICAN KM 158+400 EN SOMBRERETE	DESARROLLO SOCIAL	19/04/2021	30/06/2021	Activo	Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	VICTOR CRUZ CRUZ	\$290,677.00	\$290,677.00	\$290,677.00	\$77,222.00	26.57%
405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL PEÑASCO EN CABECERA MUNICIPAL	FONDO III 2021	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL PEÑASCO EN CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	01/07/2021	30/08/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	REDES ELECTRICAS Y EDIFICACION AGMA SA DE CV	\$621,777.00	\$621,777.00	\$621,777.00	\$621,777.00	100.00%
405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON EN EJIDO INDEPENDENCIA	FONDO III 2021	405009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE COLON EN EJIDO INDEPENDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	02/08/2021	31/08/2021		Ampliación	Adjudicación Directa	Contrato	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$145,945.00	\$145,945.00	\$145,945.00	\$145,945.00	100.00%
407001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN BENITO JUAREZ	FONDO III 2021	407001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE	DESARROLLO SOCIAL	15/03/2021	30/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE	\$1,433,819.85	\$1,433,819.85	\$1,433,819.85	\$367,536.72	25.63%
408002	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN J SANTOS BAÑUELOS VIEJO	FONDO III 2021	408002	CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA BAÑO EN BAÑUELOS VIEJO	DESARROLLO SOCIAL	22/03/2021	30/06/2021		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JESUS HERNANDEZ MARTINEZ	\$589,580.12	\$589,580.12	\$589,580.12	\$237,917.15	40.35%



Usr: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
504002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CORRALES	FONDO IV 2021	504002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CORRALES	DESARROLLO SOCIAL	17/03/2021	15/06/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$104,306.62	7.45%
504004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMILIANO ZAPATA	FONDO IV 2021	504004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EMILIANO ZAPATA	DESARROLLO SOCIAL	23/03/2021	21/06/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	GABRIEL HIDALGO SILVA	\$1,590,000.00	\$1,590,000.00	\$1,590,000.00	\$753,241.56	47.37%
504005	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	FONDO IV 2021	504005	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	22/03/2021	20/07/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,177,899.90	78.53%
504006	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN FELIPE ANGELES EL BARRANCO	FONDO IV 2021	504006	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA FELIPE ANGELES (EL BARRANCO)	DESARROLLO SOCIAL	09/04/2021	11/07/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,330,000.00	\$1,330,000.00	\$1,330,000.00	\$800,587.80	60.19%
504007	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA DE LA COLONIA HIDALGO	FONDO IV 2021	504007	CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA EN COLONIA HIDALGO	DESARROLLO SOCIAL	12/04/2021	11/07/2021	Nueva	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	LUCIA GUADALUPE ZEPEDA HERRERA	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$1,530,000.00	\$860,976.54	56.27%
B12001	REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO MAGICO SOMBRERETE EN CABECERA MUNICIPAL	APORTACION DE BENEFICIARIOS (VDIGNA2011)	B12001	REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A MAGICO SOMBRERETE EN CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	12/05/2021	30/06/2021	Rehabilitación	Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R. L. DE C. V.	\$1,399,778.32	\$1,399,778.32	\$1,399,778.32	\$507,782.28	36.28%



Usu: JAVIER
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2021
11:31 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
B12002	CONSTRUCCION DE CERCO EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO MAGICO SOMBRERETE	APORTACION DE BENEFICIARIOS (VDIGNA2011)	B12002	CONSTRUCCION DE CERCO EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO MAGICO SOMBRERETE	DESARROLLO SOCIAL	09/08/2021	31/08/2021	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV	\$255,901.80	\$255,901.80	\$255,901.80	\$255,901.80	100.00%