

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente				Pasivos				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
13FM42021	1			CREDITO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOMBRERETE	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00				1 ACCION		100%			
13FM42026	1			PAGO DE PASIVOS A VARIOS PROVEEDORES	SOMBRERETE	3.843.700,00	3.843.700,00		3.808.054,01						99%			
13FM42029	1			PAGO DE PASIVOS A VARIOS PROVEEDORES (2da m	SOMBRERETE	2.525.809,00	2.525.809,00		2.182.136,61						86%			
				DE LAS OBRAS 26 Y 29. SE REASIGNAN LAS CANTIDADES RESTANTES DE \$35,645.99 Y 343,672.39 RESPECTIVAMENTE Y SE REASIGNAN PARA LA MISMA ACCION DE PASIVOS					379.293,00									
						17.369.509,00	17.369.509,00	0,00	17.369.483,62	0,00	0,00	0,00						

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2013Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSMunicipio: SOMBRERETEFecha de elaboración: 10 días del mes de Julio del año 2014Vertiente: Infraestructura Básica

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		plazo de ejecución		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	personas beneficiadas	fecha de inicio	fecha de termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
13FM42002	3			ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00		149.547,20					6 PIEZA		100%	
13FM42003	3			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20.000,00	20.000,00									0%	
13FM42004	3			CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600.000,00	600.000,00		297.578,36					2AULA		100%	
13FM42005	3			CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130.000,00	130.000,00		129.980,890					1 RAMPA		100%	
13FM42006	3			CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120.000,00	120.000,00		119.999,97					105 ML		100%	
13FM42007	3			APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013 DE LA OBRA ANTERIOR (13FM42006) SE APRUEBA POR \$838,750 , SE EJECUTAN SOLO \$804,600 Y SE REASIGNA \$34,150 PARA LA ADQUISICION DE GAVIONES	COBERTURA MUNICIPAL	838.750,00	838.750,00		804.600,00							100%	
13FM42008	3			CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120.000,00	120.000,00		120.000,00					80 M2		100%	
13FM42009	3			CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300.000,00	300.000,00		144.902,54					1 AULA		100%	
13FM42010	3			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150.000,00	150.000,00		149.506,36					1 OBRA		100%	
						2.428.750,00	2.428.750,00	0,00	1.916.115,32	0,00		0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

TESORERO MUNICIPAL

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

LIC. J CRUZ FLORES REYES

C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2013Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSMunicipio: SOMBRERETEFecha de elaboración: 10 días del mes de Julio del año 2014Vertiente Infraestructura Básica

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		plazo de ejecución		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	personas beneficiadas	fecha de inicio	fecha de termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
13FM42023	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, PLANTEL 05 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	COL. GONZALEZ ORTEGA												ESTA OBRA FUE CANCELADA
13FM42024	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00							100%	100% LA APORTACION
13FM42025	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	MATEO GOMEZ REFUGIO DE LOS POZOS												ESTA OBRA FUE CANCELADA
13FM42022	1			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipa	300.000,00	300.000,00	1.084,00	113.407,45							38%	
13FM42027				APORTACION MUNICIPAL PARA LA PRIMERA ETAPA PUEBLO MAGICO CABLEADO SUBTERRANEO PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO MUNICIPIO DE SOMBRERETE	SOMBRERETE	125.000,00	125.000,00									0%	
13FM42030				APORT. MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. MIEGUEL AUZA EN COL. AMPL. LOPEZ MATEOS (Programa 3x1 2013)	SOMBRERETE	130.000,00	130.000,00		130.000,00							100%	
13FM42033				TERMINACION DE PUENTE PEATONAL (CRUCE DEL RIO) (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COL. ORION	21.055,00	21.055,00		21.055,00							100%	
						726.055,00	726.055,00	1.084,00	414.462,45	0,00		0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDOCONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYESVOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADOTESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Municipio: SOMBRERETE
Fecha de elaboración: 10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente				Infraestructura Básica		Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de ejecución		Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	personas beneficiadas	fecha de inicio	fecha de termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
13FM42011	3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		349.999,99					1200 M2		100%	
13FM42012	3			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00		615.933,64					1 OBRA		100%	
13FM42013	3			CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00		300.000,00					10 RAMPA		100%	SE REINTEGRARA EL RECURSO LA OBRA SE CANCELA
13FM42016	3			CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO (PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		349.500,00					1 OBRA		100%	
13FM42017	3			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00		190.439,08							100%	
13FM42018	3			TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00		111.986,00					1 OBRA		100%	
13FM42019	3			ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00		626.400,00					1 ESTUDIO		100%	
13FM42020	3			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00		244.775,28							100%	
						2.860.850,00	2.860.850,00	0,00	2.789.033,99	0,00		0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2013Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSMunicipio: SOMBRERETEFecha de elaboración: 10 días del mes de Julio del año 2014

Vertiente				Infraestructura Básica		Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de ejecución		Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	personas beneficiadas	fecha de inicio	fecha de termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
13FM42034	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, HASTA BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SEÑALAMIENTO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO CUAUHTEMOC-COL. PROGREGO EN 1.0 KM (0+000-1+000)	COL. CUAUHTEMOC	950,000.00	950,000.00		624,425.39							20%	
				DE LA OBRA ANTERIOR (13FM42034) APROBADA POR 950,000 , SE EJECUTAN SOLO \$624,425.39 Y SE REASIGNA LA CANTIDAD DE \$325,574.61 PARA LA ADQUISICION DE GAVIONES													
13FM42035	3			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO 2013 (CONVENIO SINFRA)	SOMBRERETE	100,000.00	100,000.00		100,000.00							100%	100% LA APORTACION
13FM42036	3			APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO E INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE (CONVENIO CON SINFRA)	CHARCO BLANCO	264,057.00	264,057.00		227,852.99							100%	100% LA APORTACION
13FM42037	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JOSE (CONVENIO CON CONACULTA	LO DE MENA	150,000.00	150,000.00		150,000.00							100%	100% LA APORTACION
13FM42038	4			APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUICISION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA (CONVENIO CON SEDATU)	CABECERA MUNICIPAL	516,984.00	516,984.00		516,984.00							100%	
				CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COL. LA BLANCA (CONVENIO SUMAR CON SEDESOL ESTATAL)	CABECERA MUNICIPAL	389,286.00	389,286.00		389,286.00							100%	
				REHABILITACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	CABECERA MUNICIPAL	468,877.00	468,877.00	155,980.20	155,980.20							0%	
REASIGNACIONES				ADQUICISION DE GAVIONES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO DE LA COMUNIDAD	SANTA LUCIA			179,701.40	179,701.40								
						2,839,204.00	2,839,204.00	335,681.60	2,344,229.98	0,00	0,00						0,00
						8,854,859.00	8,854,859.00	336,765.60	7,463,841.74	0,00	0,00	0,00					0,00
						29,151,563.00	29,151,563.00	341,016.53	27,701,343.09	0,00	0,00						0,00

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDOCONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYESVOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADOTESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ

