

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AGUA POTABLE
 MAYO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
19FISM401002	401002	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN	RANCHO NUEVO DEL CARMEN	23.496293	103.715249	1 POZO	150,000.00		147,556.31		147,556.31				100%	98%		X	
19FISM401003	401003	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LUIS ECHEVERRIA	LUIS ECHEVERRIA	23.936829	103.765904	1 POZO	75,000.00		74,698.53		74,698.53				100%	100%		X	
19FISM401004	401004	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	23.938174	103.770788	1 POZO	90,000.00		87,441.60		87,441.60				100%	97%		X	
19FISM401005	401005	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN OJO DE AGUA EL CALABAZAL	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	23.720997	103.814861	1 POZO	388,000.00	82,468.81	385,428.86	82,468.81	385,428.86				100%	99%		X	
19FISM401006	401006	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN MILPILLAS	MILPILLAS	23.960758	103.800176	1 POZO	380,000.00	38,124.53	376,375.75	38,124.53	376,375.75				100%	99%		X	
19FISM401007	401007	REHABILITACION Y MANENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. FLORES GARCIA	COLONIA FLORES GARCIA	23.912372	103.472434	1 POZO	272,000.00		270,031.60		270,031.60				100%	99%		X	
19FISM401008	401008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA	FRANCISCO VILLA LA BOQUILLA	23.595513	103.623527	1 POZO	218,000.00		215,807.15		215,807.15				100%	99%		X	
19FISM401009	401009	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAN FRANCISCO DE ORGANOS	SAN FRANCISCO DE ORGANOS	23.751001	103.776315	1 POZO	230,000.00		228,958.48		228,958.48				100%	100%		X	
19FISM401010	401010	SUMINISTRO INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN POZO PROFUNDO EN PROAÑO	PROAÑO	23.71953	103.692045	1 POZO	160,000.00		157,110.64		157,110.64				100%	98%		X	
TOTALES:							1,963,000.00	120,593.34	1,943,408.92	120,593.34	1,943,408.92	-	-	-					

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 AGUA POTABLE
 MAYO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
19FISM401011	401011	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	23.732906	103.541254	1 POZO	420,000.00	419,260.54	419,260.54	419,260.54	419,260.54				100%	100%		X
19FISM401012	401012	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PROAÑO	PROAÑO	23.719562	103.692061	1 EQUIPAMIENTO	596,000.00	595,910.79	595,910.79	595,910.79	595,910.79				100%	100%		X
19FISM401013	401013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE E CALLES COLON Y TACUBA EN COLONIA INDUSTRIAL	COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL	23.614678	103.636578	1 POZO	135,000.00								0%	0%		
19FISM401014	401014	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN VEINTE DE NOVIEMBRE	VEINTE DE NOVIEMBRE	23.760299	103.385572	1 POZO	32,000.00								0%	0%		
19FISM401015	401015	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN SAUZ DEL TERRERO	SAUZ DEL TERRERO	23.854208	103.523807	1 POZO	271,000.00								0%	0%		
19FISM401016	401016	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN DOROTEO ARANGO	DOROTEO ARANGO	23.82108	103.798855	1 POZO	188,000.00								0%	0%		
19FISM401017	401017	EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO EN PROAÑO	PROAÑO			1 POZO	165,000.00								0%	0%		
TOTALES:							1,807,000.00	1,015,171.33	1,015,171.33	1,015,171.33	1,015,171.33	-	-	-				
							3,770,000.00	1,135,764.67	2,958,580.25	1,135,764.67	2,958,580.25	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ELECTRIFICACION
 MAYO 2019

FECHA ELABORACION: 14-jun-19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LONGITUD	LATITUD			RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
19FISM405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIAMANTE DE COLONIA EL MINERAL EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	23.635481	103.628823	60 ML	75,000.00		73,575.84		73,575.84				100%	98%		X
19FISM405002	405002	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE EL FARO	CABECERA MUNICIPAL			6 POSTE 1TRANSFORMADOR	1,200,000.00							0%	0%			
19FISM405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES EN EL SAUCILLO	EL SAUCILLO			1 TRANSFORMADOR	900,000.00							0%	0%			
19FISM405004	405004	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE CONSTITUCION	COLONIA FUNDADORES, CABECERA MUNICIPAL			6 POSTE 1TRANSFORMADOR	677,668.00							0%	0%			
19FISM405005	405005	AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE MARGARITAS	BARRIO LAS FLORES CABECERA MUNICIPAL			10 POSTE 1TRANSFORMADOR	874,813.00							0%	0%			
19FISM405006	405006	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE COLON COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL	COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL			11 POSTE 1TRANSFORMADOR	905,321.00							0%	0%			
19FISM405007	405007	AMPLIACION RED ELECTRICA EN CALLE TORREON COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL	COLONIA INDUSTRIAL CABECERA MUNICIPAL			7POSTE 1TRANSFORMADOR	679,509.00							0%	0%			
19FISM405008	405008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUVENTUD EN BARRIO LA URBANEJA	CABECERA MUNICIPAL			3 POSTE 1TRANSFORMADOR	872,000.00							0%	0%			
TOTALES:							6,184,311.00	-	73,575.84	-	73,575.84	-	-	-				

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA DONAJI OLMOS DIAZ
 SINDICA MUNICIPAL

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L.C. ARACELY CUEVAS MADRID
 TESORERA MUNICIPAL

