

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 05 días del mes Junio del año 2013

Vertiente

Pasivos

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado		
				CREDITO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOMBRERETE	11.000.000,00	11.000.000,00						1 ACCION				
						11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

### Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

#### Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 05 días del mes Junio del año 2013

Vertiente Seguridad Pública

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico		OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
				BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SOMBRERETE	900.000,00	900.000,00	174.000,00	174.000,00				60 PERSONAS			
				DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (A CONVENIO)	SOMBRETETE	280.000,00	280.000,00						1 CONVENIO			
						1.180.000,00	1.180.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 05 días del mes Junio del año 2013

Vertiente Adquisiciones

No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				ADQUISICION DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	SOMBRERETE	350.000,00	350.000,00	68.976,00	144.265,50							
						350.000,00	350.000,00	68.976,00	144.265,50	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRERETE  
Fecha de elaboración: 05 días del mes Junio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150,000.00	150,000.00						6 PIEZA		0%			
				CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20,000.00	20,000.00								0%			
				CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600,000.00	600,000.00						2AULA		35%			
				CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130,000.00	130,000.00	110,532.69	110,532.690				1 RAMPAS		100%			
				CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120,000.00	120,000.00						105 ML		70%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013	COBERTURA MUNICIPAL	838,750.00	838,750.00								0%			
				CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120,000.00	120,000.00						80 M2		0%			
				CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300,000.00	300,000.00						1 AULA		25%			
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150,000.00	150,000.00						1 OBRA		100%			
						2,428,750.00	2,428,750.00	110,532.69	110,532.69	0.00	0.00	0.00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRERETE  
Fecha de elaboración: 05 días del mes Junio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00	337.336,12	337.336,12				1200 M2		100%			
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00						1 OBRA		0%			
				CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00	88.471,49	88.471,49				10 RAMPA		20%			
				CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO ( PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00						1 OBRA		0%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00	91.719,54	91.719,54						50%			
				TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00						1 OBRA		0%			
				ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00	375.840,00	375.840,00				1 ESTUDIO		80%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00	122.387,64	122.387,64						50%			
						2.860.850,00	2.860.850,00	1.015.754,79	1.015.754,79	0,00	0,00	0,00						
						5.289.600,00	5.289.600,00	1.126.287,48	1.126.287,48	0,00	0,00	0,00						
						17.819.600,00	17.819.600,00	1.369.263,48	1.444.552,98	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA



## Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSMunicipio: SOMBRERETEFecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Pasivos				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				CREDITO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOMBRERETE	11.000.000,00	11.000.000,00	2.062.500,00	7.562.500,00				1 ACCION			69%		
				PAGO DE PASIVOS A VARIOS PROVEEDORES	SOMBRERETE	3.843.700,00	3.843.700,00		3.808.054,01							99%		
						14.843.700,00	14.843.700,00	2.062.500,00	11.370.554,01	0,00	0,00	0,00						

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRACONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZVOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLODIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHOTESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente Seguridad Pública

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SOMBRERETE	900.000,00	900.000,00	93.000,00	759.000,00				60 PERSONAS		84%	
				ADQUISICION DE PATRULLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (A CONVENIO)	SOMBRERETE	280.000,00	280.000,00						1 CONVENIO		0%	
						1.180.000,00	1.180.000,00	93.000,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Adquisiciones				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog.	Cve. Sub. Prog.	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				ADQUISICION DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	SOMBRETE	350.000,00	350.000,00	136.137,51	291.238,35						83%			
						350.000,00	350.000,00	136.137,51	291.238,35	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRERETE  
Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00		74.773,60				6 PIEZA		80%			
				CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20.000,00	20.000,00								0%			
				CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600.000,00	600.000,00	25.519,20	126.054,42				2AULA		45%			
				CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130.000,00	130.000,00		129.980,890				1 RAMPAS		100%			
				CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120.000,00	120.000,00		119.999,97				105 ML		100%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013	COBERTURA MUNICIPAL	838.750,00	838.750,00		804.600,00						100%			
				CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120.000,00	120.000,00		120.000,00				80 M2		100%			
				CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300.000,00	300.000,00	14.965,00	56.305,28				1 AULA		40%			
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150.000,00	150.000,00		149.506,36				1 OBRA		100%			
						2.428.750,00	2.428.750,00	40.484,20	1.581.220,52	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

## Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSMunicipio: SOMBRERETEFecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, PLANTEL 05 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	COL. GONZALEZ ORTEGA	371.214,00	371.214,00		371.214,00						100%	100% LA APORTACION		
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00						100%	100% LA APORTACION		
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	MATEO GOMEZ REFUGIO DE LOS POZOS	145.000,00	145.000,00		145.000,00						100%	100% LA APORTACION		
				REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipi	300.000,00	300.000,00											
						966.214,00	966.214,00	0,00	666.214,00	0,00	0,00	0,00						

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRACONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZVOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLODIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHOTESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA



**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 07 días del mes Septiembre del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		337.336,12				1200 M2		100%			
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00		528.360,94				1 OBRA		80%			
				CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00		88.471,49				10 RAMPA		0%	SE REINTEGRARA EL RECURSO LA OBRA SE CANCELA		
				CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO ( PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		349.500,00				1 OBRA		60%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00	7.000,00	190.439,08						100%			
				TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00		111.986,00				1 OBRA		40%			
				ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00		626.400,00				1 ESTUDIO		100%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00		244.775,28						100%			
						2.860.850,00	2.860.850,00	7.000,00	2.477.268,91	0,00	0,00	0,00						
						6.255.814,00	6.255.814,00	47.484,20	4.724.703,43	0,00	0,00	0,00						
						22.629.514,00	22.629.514,00	2.339.121,71	17.145.495,79	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

### Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

#### Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 20 días del mes Agosto del año 2013

Vertiente				Pasivos				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				CREDITO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOMBRERETE	11.000.000,00	11.000.000,00	4.125.000,00	5.500.000,00				1 ACCION		50%			
				PAGO DE PASIVOS A VARIOS PROVEEDORES	SOMBRERETE	3.843.700,00	3.843.700,00		3.808.054,01						99%			
						14.843.700,00	14.843.700,00	4.125.000,00	9.308.054,01	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 20 días del mes Agosto del año 2013

Vertiente Seguridad Pública

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SOMBRERETE	900.000,00	900.000,00	160.500,00	666.000,00				60 PERSONAS		74%	
				ADQUISICION DE PATRULLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (A CONVENIO)	SOMBRERETE	280.000,00	280.000,00						1 CONVENIO		0%	
						1.180.000,00	1.180.000,00	160.500,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013**  
**EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 20 días del mes Agosto del año 2013

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				ADQUISICION DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	SOMBRERETE	350.000,00	350.000,00		155.100,84						44%	
						350.000,00	350.000,00	0,00	155.100,84	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA



**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRERETE  
Fecha de elaboración: 20 días del mes Agosto del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00		74.773,60				6 PIEZA		80%			
				CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20.000,00	20.000,00								0%			
				CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600.000,00	600.000,00		100.535,22				2AULA		45%			
				CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130.000,00	130.000,00	19.448,20	129.980,890				1 RAMPA		100%			
				CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120.000,00	120.000,00		119.999,97				105 ML		100%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013	COBERTURA MUNICIPAL	838.750,00	838.750,00		804.600,00						100%			
				CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120.000,00	120.000,00		120.000,00				80 M2		100%			
				CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300.000,00	300.000,00		41.340,28				1 AULA		40%			
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150.000,00	150.000,00		149.506,36				1 OBRA		100%			
						2.428.750,00	2.428.750,00	19.448,20	1.540.736,32	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 20 días del mes Agosto del año 2013

Vertiente Infraestructura Básica

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, PLANTEL 05 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	COL. GONZALEZ ORTEGA	371.214,00	371.214,00		371.214,00						100%	100% LA APORTACION
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00						100%	100% LA APORTACION
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	MATEO GOMEZ REFUGIO DE LOS POZOS	145.000,00	145.000,00		145.000,00						100%	100% LA APORTACION
				REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SOMBRERETE (Cabecera Municip	300.000,00	300.000,00									
						966.214,00	966.214,00	0,00	666.214,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 20 días del mes Agosto del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		337.336,12				1200 M2		100%			
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00	177.233,06	528.360,94				1 OBRA		80%			
				CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00		88.471,49				10 RAMPA		20%			
				CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO ( PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00	244.650,00	349.500,000				1 OBRA		60%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00		183.439,08						100%			
				TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00	107.648,00	111.986,00				1 OBRA		40%			
				ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00		626.400,00				1 ESTUDIO		100%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00		244.775,28						100%			
						2.860.850,00	2.860.850,00	529.531,06	2.470.268,91	0,00	0,00	0,00						
						6.255.814,00	6.255.814,00	548.979,26	4.677.219,23	0,00	0,00	0,00						
						22.629.514,00	22.629.514,00	4.834.479,26	14.806.374,08	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

### Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

#### Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRETE  
Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Pasivos				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				CREDITO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOMBRETE	11.000.000,00	11.000.000,00		1.375.000,00				1 ACCION		13%			
				PAGO DE PASIVOS A VARIOS PROVEEDORES	SOMBRETE	3.843.700,00	3.843.700,00	3.808.054,01	3.808.054,01						99%			
						14.843.700,00	14.843.700,00	3.808.054,01	5.183.054,01	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente Seguridad Pública

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SOMBRERETE	900.000,00	900.000,00	165.000,00	505.500,00				60 PERSONAS		56%	
				ADQUISICION DE PATRULLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (A CONVENIO)	SOMBRERETE	280.000,00	280.000,00						1 CONVENIO		0%	
						1.180.000,00	1.180.000,00	165.000,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA



**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRERETE  
Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150,000.00	150,000.00	74,773.60	74,773.60				6 PIEZA		50%			
				CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20,000.00	20,000.00								0%			
				CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600,000.00	600,000.00	16,920.22	100,535.22				2AULA		35%			
				CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130,000.00	130,000.00		110,532,690				1 RAMPAS		100%			
				CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120,000.00	120,000.00	22,693.17	119,999.97				105 ML		100%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013	COBERTURA MUNICIPAL	838,750.00	838,750.00		804,600.00						100%			
				CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120,000.00	120,000.00		120,000.00				80 M2		100%			
				CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300,000.00	300,000.00	4,400.11	41,340.28				1 AULA		30%			
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150,000.00	150,000.00	61,761.66	149,506.36				1 OBRA		100%			
						2,428,750.00	2,428,750.00	180,548.76	1,521,288.12	0.00	0.00	0.00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, PLANTEL 05 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	COL. GONZALEZ ORTEGA	371.214.00	371.214.00		371.214.00						100%	100% LA APORTACION		
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	150.000.00	150.000.00		150.000.00						100%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	MATEO GOMEZ REFUGIO DE LOS POZOS	145.000.00	145.000.00		145.000.000						100%			
				REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SOMBRERETE (Cabecera Municip)	300.000.00	300.000.00								100%			
						966.214.00	966.214.00	0.00	666.214.00	0.00	0.00	0.00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA





**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 21 días del mes Julio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		337.336,12				1200 M2		100%			
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00	171.730,70	351.127,88				1 OBRA		70%			
				CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00		88.471,49				10 RAMPA		20%			
				CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO ( PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00	104.850,00	104.850,00				1 OBRA		60%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00		183.439,08						100%			
				TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00	4.338,00	4.338,00				1 OBRA		10%			
				ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00		626.400,00				1 ESTUDIO		100%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00		244.775,28						100%			
						2.860.850,00	2.860.850,00	280.918,70	1.940.737,85	0,00	0,00	0,00						
						6.255.814,00	6.255.814,00	461.467,46	4.128.239,97	0,00	0,00	0,00						
						22.629.514,00	22.629.514,00	4.445.356,81	9.971.894,82	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 09 días del mes Abril del año 2013

Vertiente

Pasivos

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				CREDITO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOMBRERETE	11.000.000,00	11.000.000,00						1 ACCION			
						11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

### Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

#### Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 09 días del mes Abril del año 2013

Vertiente Seguridad Pública

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico		OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
				BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SOMBRERETE	900.000,00	900.000,00						60 PERSONAS			
				DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (A CONVENIO)	SOMBRETETE	280.000,00	280.000,00						1 CONVENIO			
						1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

### Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

#### Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRETE  
Fecha de elaboración: 09 días del mes Abril del año 2013

Vertiente Adquisiciones

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				ADQUISICION DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	SOMBRETE	350.000,00	350.000,00	75.289,50	75.289,50							
						350.000,00	350.000,00	75.289,50	75.289,50	0,00	0,00	0,00				

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 09 días del mes Abril del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150,000.00	150,000.00						6 PIEZA					
				CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20,000.00	20,000.00											
				CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600,000.00	600,000.00						2AULA					
				CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130,000.00	130,000.00						1 RAMPAS					
				CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120,000.00	120,000.00						105 ML					
				APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013	COBERTURA MUNICIPAL	838,750.00	838,750.00											
				CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120,000.00	120,000.00						80 M2					
				CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300,000.00	300,000.00						1 AULA					
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150,000.00	150,000.00						1 OBRA					
						2,428,750.00	2,428,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 09 días del mes Abril del año 2013

Vertiente Infraestructura Básica

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico		OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00						1200 M2			
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00						1 OBRA			
				CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00						10 RAMPA			
				CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO ( PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00						1 OBRA			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00									
				TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00						1 OBRA			
				ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00						1 ESTUDIO			
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00									
						2.860.850,00	2.860.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						5.289.600,00	5.289.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						17.819.600,00	17.819.600,00	75.289,50	75.289,50	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA





### Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

### Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013 EJERCICIO 2013

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 17 días del mes Junio del año 2013

Vertiente				Pasivos				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				CREDITO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SOMBRERETE	11.000.000,00	11.000.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00				1 ACCION					
				PAGO DE PASIVOS A VARIOS PROVEEDORES	SOMBRERETE	3.843.700,00	3.843.700,00											
						14.843.700,00	14.843.700,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 17 días del mes Junio del año 2013

Vertiente Seguridad Pública

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico		OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
				BONO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SOMBRERETE	900.000,00	900.000,00	166.500,00	340.500,00				60 PERSONAS			
				DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (A CONVENIO)	SOMBRETETE	280.000,00	280.000,00						1 CONVENIO			
						1.180.000,00	1.180.000,00	166.500,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 17 días del mes Junio del año 2013

Vertiente Adquisiciones

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Fisico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				ADQUISICION DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	SOMBRERETE	350.000,00	350.000,00		144.265,50							
						350.000,00	350.000,00	0,00	144.265,50	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

## Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSMunicipio: SOMBRERETEFecha de elaboración: 17 días del mes Junio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversion ejercida mensual	Inversion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00						6 PIEZA		0%			
				CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20.000,00	20.000,00								0%			
				CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600.000,00	600.000,00	83.615,00	83.615,00				2AULA		35%			
				CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130.000,00	130.000,00		110.532.690				1 RAMPAS		100%			
				CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120.000,00	120.000,00	97.306,80	97.306,87				105 ML		70%			
				APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013	COBERTURA MUNICIPAL	838.750,00	838.750,00	804.600,00	804.600,00						0%			
				CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00				80 M2		0%			
				CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300.000,00	300.000,00	36.940,17	36.940,17				1 AULA		25%			
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150.000,00	150.000,00	87.744,70	87.744,70				1 OBRA		100%			
						2.428.750,00	2.428.750,00	1.230.206,67	1.340.739,43	0,00	0,00	0,00						

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENASCONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZVOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLODIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHOTESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

## Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOSMunicipio: SOMBRERETEFecha de elaboración: 17 días del mes Junio del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, PLANTEL 05 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	COL. GONZALEZ ORTEGA	371.214,00	371.214,00	371.214,00	371.214,00									
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
				APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	MATEO GOMEZ REFUGIO DE LOS POZOS	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00									
				REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SOMBRERETE (Cabecera Municip	300.000,00	300.000,00											
						966.214,00	966.214,00	666.214,00	666.214,00	0,00	0,00	0,00						

PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENASCONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZVOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLODIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHOTESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA



**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 17 días del mes Junio del año 2013

Vertiente Infraestructura Básica

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico		OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		337.336,12				1200 M2		100%	
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00	179.397,18	179.397,18				1 OBRA		0%	
				CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00		88.471,49				10 RAMPA		20%	
				CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO ( PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00						1 OBRA		0%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00	91.719,54	183.439,08						50%	
				TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00						1 OBRA		0%	
				ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00	250.560,00	626.400,00				1 ESTUDIO		80%	
				APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00	122.387,64	244.775,28						50%	
						2.860.850,00	2.860.850,00	644.064,36	1.659.819,15	0,00	0,00	0,00				
						6.255.814,00	6.255.814,00	2.540.485,03	3.666.772,58	0,00	0,00	0,00				
						22.629.514,00	22.629.514,00	4.081.985,03	5.526.538,08	0,00	0,00	0,00				

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROF. SALVADOR FERNANDEZ ARENAS

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA











**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 Municipio: SOMBRERETE  
 Fecha de elaboración: 13 días del mes de Septiembre del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
13FM42002	3			ILUMINACION DEL JARDIN HIDALGO	SOMBRERETE	150.000,00	150.000,00	74.773,60	149.547,20				6 PIEZA		80%			
13FM42003	3			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION BRACHO, BARRIO HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	20.000,00	20.000,00	11.460,00	11.460,00						0%			
13FM42004	3			CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	600.000,00	600.000,00	171.523,94	297.578,36				2AULA		45%			
13FM42005	3			CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CBTIS 104 "FRANCISCO VILLA"	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	130.000,00	130.000,00		129.980,890				1 RAMPAS		100%			
13FM42006	3			CONSTRUCCION DE PLAZA Y MURO EN EL TEMPLO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JOSE DE FELIX	120.000,00	120.000,00		119.999,97				105 ML		100%			
13FM42007	3			APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIBRANTES 2013	COBERTURA MUNICIPAL	838.750,00	838.750,00		804.600,00						100%			
13FM42008	3			CONSTRUCCION DE PILETA PARA RIEGO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	SAN JUAN DEL TERRERO	120.000,00	120.000,00		120.000,00				80 M2		100%			
13FM42009	3			CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SORAIDA PINEDO CAMPUSANO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	COLONIA HIDALGO	300.000,00	300.000,00	77.137,26	133.442,54				1 AULA		40%			
13FM42010	3			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, FOSA SEPTICA Y MALA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN AMARO (SUMINISTRO DE MATERIALES)	CORRALES	150.000,00	150.000,00		149.506,36				1 OBRA		100%			
						2.428.750,00	2.428.750,00	334.894,80	1.916.115,32	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MAESTRO DANIEL SOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA

**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRERETE  
Fecha de elaboración: 13 días del mes de Septiembre del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Inversión ejercida mensual	Inversión Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
13FM42023	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, PLANTEL 05 (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	COL. GONZALEZ ORTEGA	371.214,00	371.214,00		371.214,00						100%	100% LA APORTACION		
13FM42024	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	OJO DE AGUA EL CALABAZAL	150.000,00	150.000,00		150.000,00						100%	100% LA APORTACION		
13FM42025	3			APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN SALON EJIDAL (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2013)	MATEO GOMEZ REFUGIO DE LOS POZOS	145.000,00	145.000,00		145.000,00						100%	100% LA APORTACION		
13FM42022	1			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SOMBRERETE (Cabecera Municip	300.000,00	300.000,00	67.518,45	67.518,45									
						966.214,00	966.214,00	67.518,45	733.732,45	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA



**Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**

**Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013  
EJERCICIO 2013**

Fondo: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Municipio: SOMBRERETE  
Fecha de elaboración: 13 días del mes de Septiembre del año 2013

Vertiente				Infraestructura Básica				Avance Financiero				Beneficiarios			Avance Físico			OBSERVACIONES
No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Invercion ejercida mensual	Invercion Acumulada	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado			
13FM42011	3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00	12.663,87	349.999,99				1200 M2		100%			
13FM42012	3			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	670.000,00	670.000,00	87.572,70	615.933,64				1 OBRA		80%			
13FM42013	3			CONSTRUCCION DE SKYPE PARK EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	300.000,00	300.000,00						10 RAMPA		0%	SE REINTEGRARA EL RECURSO LA OBRA SE CANCELA		
13FM42016	3			CONSTRUCCION DE DOMO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. LOMAS DEL CONSUELO ( PRIMER ETAPA)	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	350.000,00	350.000,00		349.500,000				1 OBRA		60%			
13FM42017	3			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (ESTATAL)	COBERTURA MUNICIPAL	197.500,00	197.500,00		190.439,08						100%			
13FM42018	3			TERMINACION DE LA CASA DEL JUBILADO	SOMBRERETE	120.000,00	120.000,00		111.986,00				1 OBRA		40%			
13FM42019	3			ESTUDIO PARA LA CLAUSURA Y NUEVO PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO	SOMBRERETE	626.400,00	626.400,00		626.400,00				1 ESTUDIO		100%			
13FM42020	3			APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD 2013 (FEDERAL)	COBERTURA MUNICIPAL	246.950,00	246.950,00		244.775,28						100%			
						2.860.850,00	2.860.850,00	100.236,57	2.489.033,99	0,00	0,00	0,00						
						6.255.814,00	6.255.814,00	502.649,82	5.138.881,76	0,00	0,00	0,00						
						22.629.514,00	22.629.514,00	2.805.149,82	19.862.174,12	0,00	0,00	0,00						

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MAESTRO DANIELSOLIS IBARRA

\_\_\_\_\_  
CONTRALOR MUNICIPAL  
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ

\_\_\_\_\_  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
C. MANUEL SOLIS CASTILLO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ARQ. ARTURO CASTRO CAMACHO

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. VERONICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA