



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Drenaje

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termina	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
149942005PR	SD	01		AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (SUMINISTRO DE TUBERIA)	SOMBRERETE (Cobertura Municipal)	300,000.00	300,000.00		149,500.00			05/05/2014	31/12/2014	1 PROG.		50%	
149942007CP	SD	02		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTORIA EUGENIA DEL BARRIO SANTA ROSA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	107,096.00	107,096.00		106,685.80		28	16/06/2014	16/07/2014	150 ML		100%	
149942008CP	SD	02		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGISTERIAL DE LA COL. MAGISTERIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	59,170.00	59,170.00		58,148.51		18	16/06/2014	16/07/2014	103 ML		100%	
149942009CP	SD	02		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANTARRANAS DE LA COL. HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	106,136.00	106,136.00		104,000.00		18	05/05/2014	31/12/2014	92 ML		100%	
149942010PR	SD	01		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE	LO DE MENA	234,711.00	234,711.00		231,159.97		260	02/06/2014	02/07/2014	394 ML		100%	
149942011PR	SD	03 OB		CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	VARIAS LOCALIDADES (Cobertura Municipal)	1,813,151.00	1,813,151.00				290	05/05/2014	31/12/2014	58 LETRINA		0%	OBRA CANCELADA
149942006CP	SD	03 OA		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACC. MAGICO SOMBRERETE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	3,155,710.00	3,155,710.00				510	05/05/2014	31/12/2014	1700 ML		0%	OBRA CANCELADA
						807,113.00	807,113.00	0.00	649,494.28	0.00	324.00	208,932.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Infraestructura

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				APORT. MPAL PARA EL PROGRAMA DE HUERTOS FAMILIARESDE TRASPATIO (A CONVENIO)	(CABECERA MUNICIPAL) VARIAS COMUNIDADES	508,281.90	508,281.90		508,281.90							0%	
						508,281.90	508,281.90	0.00	508,281.90	0.00	0.00						
												0.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Urbanización

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
149942012CP	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COL. EL SOMBRERETILLO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	554,656.00	554,656.00		554,656.00	29,192.00	60	16/06/2014	31/07/2014	1500M2		100%	
149942013CP	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COL. LA BLANCA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	485,586.00	485,586.00		482,984.40		30	02/06/2014	02/07/2014	1200 M2		100%	
149942014PR	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	VILLA INSURGENTES	199,825.00	199,825.00		199,825.00	10,517.00	12	05/05/2014	31/12/2014	500 M2		100%	
149942015CP	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPEYAC DEL BARRIO LAS ESCOBILLAS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	142,409.00	142,409.00		131,093.03		40	02/06/2014	02/07/2014	337 M2		100%	
149942016PR	SF	01		CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO DE CEMENTO)	PLAN DE GUADALUPE	150,000.00	150,000.00		150,000.00		439	01/12/2014	31/12/2014	1500 M2		100%	100)suministro de material
149942017CP	SF	01		AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BENITO JUAREZ DE LA COL. LOMA COLORADA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	617,197.00	617,197.00		615,444.30		42	02/06/2014	05/07/2014	1560 M2		100%	
149942018CP	SF	01		AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZACATECAS DE LA COL. AMPL. LOPEZ MATEOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	316,565.00	316,565.00		316,565.00		20	05/05/2014	31/05/2014	779 M2		100%	
149942019CP	SE	03 OB		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACC. CORONEL I Y II	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	145,736.00	145,736.00		143,791.01		430	23/06/2014	23/07/2014	105 ML		100%	
149942020PR	OB	03 OB		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	LUIS ECHEVERRIA	368,889.00	368,889.00		367,927.65		151	17/06/2014	18/08/2014	1 PUENTE		100%	
149942021CP	SE	06 OA		AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN LA COL. INDUSTRIAL	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	100,538.00	100,538.00		99,617.34		200	09/06/2014	09/07/2014	1 OBRA		100%	
						3,081,401.00	3,081,401.00	0.00	3,061,903.73	39,709.00	1,424.00	418,103.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUÉÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Electrificación

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
149942022CP	SG	01 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LABARO PATRIO EN COL. LOPEZ MATEOS	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	52,900.00	52,900.00		52,900.00	2,784.00	18	02/06/2014	01/08/2014	2 POSTE		100%	
149942023CP	SG	01 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DESERTICA EN BARRIO EL PEÑASCO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	218,525.00	218,525.00		218,524.90	11,501.00	62	05/05/2014	31/12/2014	3 POSTE		100%	
149942024CP	SG	01 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL CRISTO DE COL. EL SOMBRERETILLO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	264,805.00	264,805.00		264,805.00	13,937.00	49	11/06/2014	11/09/2014	5 POSTE		100%	
149942025CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANANTIAL DE BARRIO LA CUEVA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	280,113.00	280,113.00		280,113.00	14,743.00	23	20/06/2014	22/09/2014	5 POSTE		100%	
149942026CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PERLA AZUL DE COL. LA PERLA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	230,892.00	230,892.00		230,892.00	12,152.00	54	05/05/2014	31/12/2014	4 POSTE		100%	
149942027CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHEMOC DE COL. EL SOMBRERETILLO	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	183,241.00	183,241.00		183,241.00	9,644.00	42	12/06/2014	12/09/2014	4 POSTE		100%	
149942028CP	SG	1 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NUEVA EN COL. DEL VALLE	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	375,125.00	375,125.00		375,125.00	19,743.00	105	05/05/2014	31/12/2014	9 POSTE		100%	
149942029PR	SG	02 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	MATEO GOMEZ	204,908.00	204,908.00		204,908.00	10,785.00	31	05/05/2014	31/12/2014	4 POSTE		100%	
149942031PR	SG	2 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS	VILLA INSURGENTES	157,810.00	157,810.00		157,810.00	8,306.00	31	17/06/2014	16/09/2014	2 POSTE		100%	
149942033PR	SG	2 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALDAMA	SANTIAGO DE LA HERRADURA	266,762.00	266,762.00		266,762.00	14,040.00	30	05/05/2014	31/12/2014	6 POSTE		100%	
						2,235,081.00	2,235,081.00	0.00	2,235,080.90	117,635.00	445.00	417,832.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Infraestructura Educativa

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
149942035PR	SJ	03		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE	DOROTEO ARANGO	200,291.00	200,291.00		200,291.00	10,542.00		04/06/2014	04/08/2014	26 M2		100%	
149942036PR	SJ	03		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA	J. SANTOS BAÑUELOS NUEVO	199,504.00	199,504.00		199,504.00	10,500.00		02/06/2014	02/08/2014	25 M2		100%	
149942037CP	SJ	03		CONSTRUCCION DE ANDADOR DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	95,895.00	95,895.00		93,600.00			05/05/2014	19/05/2014	290 M2		100%	
149942038CP	SJ	01		REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MARRUFO DEL BARRIO SANTA ROSA	SOMBRERETE (Cabecera Municipal)	155,583.00	155,583.00		155,583.00	8,189.00		15/06/2014	15/07/2014	71 M2		100%	
						651,273.00	651,273.00	0.00	648,978.00	29,231.00	0.00	167,155.00					

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Gastos Indirectos

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Fisico		OBSERVACIONES	
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual		Acumulado
				GASTOS INDIRECTOS		1,035,828.00	1,035,828.00									0%	
				CONTRATACION DE PERSONAL		380,000.00	380,000.00	50,100.00	268,583.74							71%	
				INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PAPELERIA Y MOBILIARIO		195,828.00	195,828.00		113,710.47							58%	
				REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLE Y COMIDAS PARA CONSEJEROS) VIATICOS PARA PERSONAL, ENTRE OTROS		310,000.00	310,000.00	1,889.64	42,935.69							14%	
				RAFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		150,000.00	150,000.00									0%	
						1,035,828.00	1,035,828.00	51,989.64	425,229.90	0.00	0.00		0.00				

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Municipio: SOMBRETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Desarrollo Institucional

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripción	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecución		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Término	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
				DESARROLLO INSTITUCIONAL		690,552.00	690,552.00									0%	
				ADQUISICION DE EQUIPO		300,000.00	300,000.00		137,545.00							46%	
				ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS		300,000.00	300,000.00									0%	
				CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HUMANOS		90,552.00	90,552.00									0%	
TOTALES (OBRAS QUE NO ENTRARON EN BOLSA DE ZONAS PRIORITARIAS)						690,552.00	690,552.00	0.00	137,545.00								
						9,951,016.90	9,951,016.90	51,989.64	8,347,032.13								

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

(OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS)

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Agua Potable

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico			OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversion Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termino	Metas Aprobadas	Mensual	Acumulado	
149942001PR	SC	06		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	PROVIDENCIA DEL CARMEN	192,518.99	192,518.99	192,518.99		25	16/06/2014	28/07/2014	1 POZO		100%	AL MES DE OCTUBRE 2014, ESTA OBRA HABIA SIDO REPORTADA CON UN MONTO APROBADO DE \$562,172. Y EJERCIDO POR \$361,170.59. DICHS MONTOS SE MODIFICARON DEBIDO A QUE DICHA OBRA ENTRO AL PROGRAMA PDZP, REALIZANDO EN NOV 2014 EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE	
149942002PR	SC	06		REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DE RANCHOS	104,476.22	104,476.22	104,476.22		804	16/06/2014	28/07/2014	1 POZO		100%	AL MES DE OCTUBRE 2014, ESTA OBRA HABIA SIDO REPORTADA CON UN MONTO APROBADO DE \$303223, Y EJERCIDO POR \$195,443.12. DICHS MONTOS SE MODIFICARON DEBIDO A QUE DICHA OBRA ENTRO AL PROGRAMA PDZP, REALIZANDO EN NOV 2014 EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE	
				REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EJIDO INDEPENDENCIA	81,913.79	81,913.79	81,913.79					1 POZO		100%		
				APORTACION PARA LA PERFORACION DE POZO PROFENDO A 300 METROS	IGNACIO ALLENDE	657,762.23	657,762.23						1 POZO				
						1,036,671.23	1,036,671.23	0.00	378,909.00	0.00							

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ



Ramo General 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Informe Físico - Financiero de Obra / Acción, correspondiente AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
EJERCICIO 2014

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

(OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS)

Municipio: SOMBRERETE

Fecha de elaboración: 15 días del mes de Diciembre del año 2014

Vertiente: Electrificación

No. De Obra	Cve. Prog	Cve. Sub. Prog	Cve. Vert.	Descripcion	Localidad	Avance Financiero				Beneficiarios		Plazo de Ejecucion		Avance Físico		OBSERVACIONES
						Inv. Aprob.	Inversión Liberada	Inversión Ejercida Mensual	Inversión Ejercida Acumulada	Aprobado	Personas Beneficiadas	Fecha Inicio	Fecha Termina	Metas Aprobadas	Mensual	
149942030PR	SG	02 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO	CHARCO BLANCO	176,643.60	176,643.60	176,643.60	176,643.60	13,007.00	102	05/05/2014	31/12/2014	5 POSTE	100%	AL MES DE OCTUBRE 2014, ESTA OBRA HABIA SIDO REPORTADA CON UN MONTO APROBADO DE \$247,128, Y EJERCIDO POR \$238,286, DICHS MONTOS SE MODIFICARON DEBIDO A QUE DICHA OBRA ENTRO AL PROGRAMA PDZP, REALIZANDO EN NOV 2014 EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE
149942032PR	SG	2 OB		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA	ESTANCIA DE GUADALUPE	398,704.00	398,704.00	398,704.40	398,704.40	28,180.00	450	13/06/2014	12/09/2014	15 POSTE	100%	AL MES DE OCTUBRE 2014, ESTA OBRA HABIA SIDO REPORTADA CON UN MONTO APROBADO DE \$535,430, Y EJERCIDO POR \$474,827.01, DICHS MONTOS SE MODIFICARON DEBIDO A QUE DICHA OBRA ENTRO AL PROGRAMA PDZP, REALIZANDO EN NOV 2014 EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE
				APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGUA NUEVA	LUIS MOYA	182,849.96	182,849.96	80,661.84						5 POSTES	0%	
				APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALAMEDA	ALVARO OBREGON (BARAJAS)	470,444.40	470,444.40	207,530.86						16 POSTES	0%	
				APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	COLONIA FLORES GARCIA	290,882.92	290,882.92	128,319.15						11 POSTES	0%	
TOTALES OBRAS INTEGRADAS EN PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS						1,519,524.88	1,519,524.88	416,511.85	575,348.00							
TOTALES GENERALES RECURSOS FONDO III						2,556,196.11	2,556,196.11	416,511.85	954,257.00							
						12,507,213.01	12,507,213.01	468,501.49	9,301,289.13							

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. J CRUZ FLORES REYES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. ISMAEL GOMEZ GONZALEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
L.C. MIGUEL VALADEZ DELGADO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUENEZ