

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRETE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

MANTENIMIENTO/OBRAS POR

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL
 SUB-PROGRAMA: N/A
 MES QUE INFORMA: EJERCICIO FISCAL 2016 EJERCIDO EN DICIEMBRE 2016

FECHA: **02/12/2016**

HOJA: 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
E8	B08002	PAVIMETACION EN CALLE FRANCISCO SARABIA	COLONIA HIDALGO	23°58'31.18"N 103°39'36.57"O	1402 M2	\$ 1,000,000.00		\$ 988,991.39		\$ -	\$ -	0.00	98.90	-	0		X
E9	B08001	PAVIMENTACION EN CALLE PANUCO	SAN JOSE DE MESILLAS	23°28'23.73"N 103°35'0.34"O	1710 M2	\$ 1,000,000.00	\$ 4,259.01	\$ 988,091.93				0.43	98.81	0	0		X
E10	B08004	CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO	AGUA ZARCA	23°50'3.00"N 103°45'30.00"O	4039,20 M2	\$ 1,880,000.00	\$ 55,872.76	\$ 1,796,799.38				2.97	95.57	3	0		X
E11	B08003	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OJO DE AGUA LA BATEA- NIÑO ARTILLERO	OJO DE AGUA LA BATEA- NIÑO ARTILLERO	23°10'41.00"N 103°36'56.00"O	16 ML	\$ 1,000,000.00	\$ 234,234.15	\$ 979,425.10				23.42	97.94	23	0		X
TOTALES:						\$ 4,880,000.00	\$ 294,365.92	\$ 4,753,307.80		\$ -	\$ -						

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SANDRA LUNA VALDEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL