

2021	4	ZAC2104039	87262	Proyecto de Inversión	1632000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1632000.0, modificado:1630897.841)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALES DE SAN JOSE DE FELIX - 178084	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE	178084	5	51	34	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0))	1	01-07-2021	30-08-2021	1630697.84	1630697.84	1630697.84	1630697.84	1630697.84	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-0RE-003, contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:1630697.84, importe_modificado:1630697.841)	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2152.0, avance:0.0))	1187262/proyecto (NICIO)	En Ejecución	avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	35970	Proyecto de Inversión	870000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:870000.0, modificado:868957.67))	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SALCUTO Y LA SOLEDAD EN FRACC. MAGICO SOMBRERETE - 286945	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	286945	5	168	112	0	(meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:823.0, meta_modificada:826.0))	1	15-11-2021	17-12-2021	868957.67	868957.67	868957.67	868957.67	868957.67	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-AGUA-014, contratista:C. ARMANDO RAMIREZ VILLAGRANA, convocante:MUNICIPIO SOMBRERETE ZACATECAS, monto:868957.67, importe_modificado:868957.67))	(meta: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:826.0, avance:0.0))	1035970/proyecto (NICIO)	En Ejecución	avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	25007	Proyecto de Inversión	125000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:125000.0, modificado:124282.0))	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA - 287025	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	287025	5	22	14	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	1	08-11-2021	17-12-2021	124282	124282	124282	124282	124282	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-0RE-007, contratista:C. JULIO ARMANDO SERRANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:124282.0, importe_modificado:124282.0))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, avance:0.0))	1036007/proyecto (NICIO, 2036007/proyecto (PROCESO, 2036007/proyecto (INICIO, 2036007/proyecto (PROCESO))	En Ejecución	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	13779	Proyecto de Inversión	146448	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:146448.0, modificado:145945.0))	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE COLON EN EIDO INDEPENDENCIA - 219940	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE	219940	5	4	2	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	02-08-2021	20-08-2021	145945	145945	145945	145945	145945	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-ELECT-009, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARIS S DE R L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:145945.0, importe_modificado:145945.0))	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, avance:0.0))	1019739/proyecto (FIN, 2019739/proyecto (NICIO, 2019739/proyecto (INICIO, 2019739/proyecto (FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	2488	Proyecto de Inversión	265422	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:265422.0, modificado:263295.0))	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MARTINEZ EN COLONIA LOMA COLORADA - 237944	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE	237944	5	36	24	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	22-09-2021	22-10-2021	263295	263295	263295	263295	263295	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-ELECT-010, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARIS S DE R L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:263295.0, importe_modificado:263295.0))	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, avance:0.0))	1022283/proyecto (NICIO, 2022283/proyecto (FIN, 2022283/proyecto (NICIO, 2022283/proyecto (FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	36087	Proyecto de Inversión	636000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:636000.0, modificado:633860.98))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELISARIO SORREGUIE EN COLONIA LOMA COLORADA - 287298	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	287298	5	13	9	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0))	1	08-11-2021	17-12-2021	633860.98	633860.98	633860.98	633860.98	633860.98	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-URB-017, contratista:C. GABRIEL HIDALGO SILVA Cuatrecasas, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:633860.98, importe_modificado:633860.98))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, avance:0.0))	1036087/proyecto (NICIO, 2036087/proyecto (PROCESO, 2036087/proyecto (FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	35910	Proyecto de Inversión	200000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:200000.0, modificado:197900.0))	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DEL CARMEN - 286409	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	286409	5	42	28	0	(meta: (unidad_medida:Posoz, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	25-10-2021	05-11-2021	197900	197900	197900	197900	197900	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-AGUA-013, contratista:CORPORATIVO COMERCIAL REMARIS S DE R L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:197900.0, importe_modificado:197900.0))	(meta: (unidad_medida:Posoz, meta:1.0, avance:1.0))	1035810/proyecto (NICIO, 2035810/proyecto (PROCESO, 2035810/proyecto (FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	36281	Proyecto de Inversión	112000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:112000.0, modificado:111860.0))	CONSTRUCCION DE CANTONER CALIENTERAS SOLARES EN COLONIA HIDALGO - 287829	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	287829	5	34	23	0	(meta: (unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0))	1	08-11-2021	17-12-2021	111860	111860	111860	111860	111860	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-VIGD-A-008, contratista:C. GABRIEL HIDALGO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:111860.0, importe_modificado:111860.0))	(meta: (unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, avance:1.0))	1036281/proyecto (NICIO, 2036281/proyecto (FIN, 2036281/proyecto (NICIO, 2036281/proyecto (FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	36298	Proyecto de Inversión	95000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:95000.0, modificado:95400.0))	SUBMINISTRO E INSTALACION DE DOCE CALIENTERAS SOLARES EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA I AHUATLÁN - 287864	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	287864	5	36	24	0	(meta: (unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0))	1	08-11-2021	17-12-2021	95400	95400	95400	95400	95400	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-VIGD-A-010, contratista:OBRAS Y SERVICIOS DEL REAL LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:95400.0, importe_modificado:95400.0))	(meta: (unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, avance:1.0))	1036298/proyecto (NICIO, 2036298/proyecto (FIN, 2036298/proyecto (NICIO, 2036298/proyecto (FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	12776	Proyecto de Inversión	291411	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:291411.0, modificado:290677.0))	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA PANAMERICANA RM 158-400 EN SOMBRERETE - 48782	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE	48782	5	4	2	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	19-09-2021	30-06-2021	290677	290677	290677	290677	290677	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM ELECT-005, contratista:ING. VICTOR CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SOMBRERETE ZACATECAS, monto:290677.0, importe_modificado:290677.0))	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, avance:2.0))	1012776/proyecto (NICIO, 2012776/proyecto (PROCESO, 2012776/proyecto (FIN))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	36286	Proyecto de Inversión	80000	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:80000.0, modificado:79800.0))	CONTRUCCION DE DIEZ CALIENTERAS SOLARES EN IGNACIO ALLENDE - 287835	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	287835	5	30	20	0	(meta: (unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0))	1	08-11-2021	17-12-2021	79800	79800	79800	79800	79800	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-VIGD-A-009, contratista:C. ARMANDO RAMIREZ VILLAGRANA, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:79800.0, importe_modificado:79800.0))	(meta: (unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, avance:1.0))	1036286/proyecto (NICIO, 2036286/proyecto (FIN, 2036286/proyecto (NICIO, 2036286/proyecto (NICIO))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	16933	Proyecto de Inversión	622618	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:622618.0, modificado:621777.0))	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO EL PERÁZCO - 181285	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE	181285	5	11	7	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	1	01-07-2021	30-08-2021	621777	621777	621777	621777	621777	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM ELECT-005, contratista:ING. VICTOR CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SOMBRERETE ZACATECAS, monto:296677.0, importe_modificado:296677.0))	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:4.0, avance:0.0))	1016933/proyecto (NICIO, 2016933/proyecto (FIN, 2016933/proyecto (NICIO, 2016933/proyecto (PROCESO))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es
2021	4	ZAC2104020	15661	Proyecto de Inversión	15661	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:15661.0, modificado:154084.59))	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FLOR DE COPES EN COLONIA SOMBRERITO CABECERA MUNICIPAL - 10983	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	10983	5	5	3	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	17-02-2021	31-03-2021	154084.59	154084.59	154084.59	154084.59	154084.59	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-ELECT-004, contratista:ING. XAVIER JESUS BARRIA SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:154084.59, importe_modificado:154084.59))	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, avance:2.0))	1012332/proyecto (FIN, 2012332/proyecto (NICIO, 2012332/proyecto (PROCESO, 2012332/proyecto (NICIO))	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es	
2021	4	ZAC2104020	13496	Proyecto de Inversión	56821	(F1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:1_prog_gre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:56821.0, modificado:559242.0))	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL ALAMO - 86729	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SOMBRERETE	86729	5	5	4	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0))	1	03-05-2021	12-05-2021	559242	559242	559242	559242	559242	(ctto: (tipo_obra:Obrn, numero_contrato:MSD-D05-FISM 21-ELECT-007, contratista:ING. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:559242.0, importe_modificado:559242.0))	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, avance:6.0))	1013496/proyecto (NICIO, 2013496/proyecto (FIN, 2013496/proyecto (PROCESO, 2013496/proyecto (NICIO, 2013496/proyecto (PROCESO))	Terminado	Validado avances	Sin observacion es	Sin observacion es

2021	4	35866	Proyecto de inversión	296000	(FI: (gdo_recurso:2021_ramo:33, modalidad:prog_gvta, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS, monto:296000.0, modificado:295417.8))	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LAS PLAYAS - 286643	32	Zacatecas	42	Sembrerete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin Identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE	286643	5	10	6	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0))	1	(gdo1: (gdo_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LAS PLAYAS, 99100 SOMBRERETE, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE LAS PLAYAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENEFICIO DE LAS AMERICAS SALIDA A DURANGO A LA QUIGUERA DEL PUENTE REATONAL ES LA PRIMERA. lon:-103.6459533, lat:23.6431175))	25-10-2021	19-11-2021	295417.8	295417.8	295417.8	295417.8	295417.8	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSO-DOS-FISM-21-DRE-005, contratista:E. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, monto:295417.8, importe_modificado:295417.8))	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0))	(2035866/proyecto_INICIO, 2035866/proyecto_PROCESO, 2035866/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-------	-----------------------	--------	--	--	----	-----------	----	------------	---	---------------------	-----------------	--------------------------------------	--------	---	----	---	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	---	--	--	-----------	------------------	-------------------	-------------------