



MUNICIPIO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
4-00-17	Com. FCO. Villa la Roquilla Se revisa voltaje y asperaje en líneas y armaradas que alimenta la Bomba de agua potable	Se	Es necesario sacar la Bomba ya que esta muy alta el amperaje y se cuelenta la pastilla termica
	Com. Mesillas se revisa area de alumbrado se encuentran las terminales de la Base de la medición averiguadas		Se dijo el alumbrado directo, el medidor lo quitamos para reportarlo a Comisión ya que esta averiguado Es ese el problema del area
	Com. San José de Canutila Escuela primaria Miguel Auzan Se revisa Falla de corriente		El con tra la carga esta averiguado Es ese sario que se dijo directo
	Estacion Ferrasant se revisaron lamparas que quitaron la construcción que anda cambiando las lamparas se dejaron en la Botija		

PERSONAL: Antonio y Oscar

DELEGADO: _____

VEHICULO: #100

COMUNIDAD: _____